



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO DOS SANTOS LOPES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **REGINALDO DOS SANTOS LOPES**
Registro: **RS060376** RNP: 2211180043
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 -----

Número de ART: **10619392** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 10/02/2020 Baixada em: 25/06/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Contratante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196
Rua: Rua CAPITÃO MONTANHA Nº: 177
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010040

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 586.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPENDÊNCIA Nº: 608
Complemento: Bairro:
Cidade: TAPEJARA UF: RS CEP: 99950000

Data de Início: 13/01/2020 Conclusão efetiva: 25/06/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	420,00	m ²
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	420,00	m ²
2 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO N° 0100841/2019		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **11584978** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 12/11/2021 Baixada em: 25/06/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Contratante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196
Rua: Rua CAPITÃO MONTANHA Nº: 177
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010040

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 28.097,19 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPENDÊNCIA Nº: 608
Complemento: Bairro:
Cidade: TAPEJARA UF: RS CEP: 99950000

Data de Início: 04/06/2020 Conclusão efetiva: 25/06/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	420,00	m ²
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	420,00	m ²
2 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N° 0100841/2019		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1912231
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021042509 , está registrado com as CAT's número(s) :

1912231

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 207549 a 207556 o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1912231

24 de Novembro de 2021 Hora: 14 : 22 : 39

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ JORGE FOCHI** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JOSÉ JORGE FOCHI**
Registro: **RS116992** RNP: 2201916128
Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 2 -----

Número de ART: **11396661** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/08/2021 Baixada em: 11/01/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Contratante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196
Rua: Rua CAPITÃO MONTANHA Nº: 177
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010040

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 535.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LIA ANDREANE LETTI, 263 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO JOSÉ DO OURO UF: RS CEP: 99870000

Data de Início: 11/09/2020 Conclusão efetiva: 11/01/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - OBSERVAÇÕES	AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0000315/2020		
1 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
2 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO DE DUTOS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **11396694** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/08/2021 Baixada em: 11/01/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Contratante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196
Rua: Rua CAPITÃO MONTANHA Nº: 177
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010040

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 30.676,76 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LIA ANDREANE LETTI, 263 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO JOSÉ DO OURO UF: RS CEP: 99870000

Data de Início: 11/12/2020 Conclusão efetiva: 11/01/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - OBSERVAÇÕES	AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0000315/2020		
1 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
2 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO DE DUTOS		
3 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO DO CONTRATO		



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1897055
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

A ART 11116723 constante no atestado foi substituída pela ART 11396661.

Não estão contempladas neste registro de atestado as atividades da área da Engenharia Elétrica.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021036625 , está registrado com as CAT's número(s) :

1897055

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 204968 a 204974 o atestado contendo 7 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1897055

18 de Agosto de 2021 Hora: 16 : 32 : 8

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO DOS SANTOS LOPES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **REGINALDO DOS SANTOS LOPES**
Registro: **RS060376** RNP: 2211180043
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 2 -----

Número de ART: **10917224** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 15/09/2020 Baixada em: 11/01/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A** CPF/CNPJ: 92702067000196
Rua: **Rua CAPITÃO MONTANHA** Nº: 177
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Porto Alegre** UF: **RS** CEP: 90010040

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 535.000,00** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA LIA ANDREANE LETTI** Nº: 263
Complemento: Bairro:
Cidade: **SÃO JOSÉ DO OURO** UF: **RS** CEP: 99870000

Data de Início: 11/09/2020 Conclusão efetiva: 11/01/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **PÚBLICO** Código: MPOG:
Proprietário: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A** CPF/CNPJ: 92702067000196

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	370,00	m ²
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	210,00	m
2 - OBSERVAÇÕES	AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0000315/2020		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **11407296** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/08/2021 Baixada em: 11/01/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A** CPF/CNPJ: 92702067000196
Rua: **Rua CAPITÃO MONTANHA** Nº: 177
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Porto Alegre** UF: **RS** CEP: 90010040

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 30.676,76** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA LIA ANDREANE LETTI** Nº: 263
Complemento: Bairro:
Cidade: **SÃO JOSÉ DO OURO** UF: **RS** CEP: 99870000

Data de Início: 11/12/2020 Conclusão efetiva: 11/01/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **PÚBLICO** Código: MPOG:
Proprietário: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A** CPF/CNPJ: 92702067000196

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	370,00	m ²
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	210,00	m
2 - OBSERVAÇÕES	ADITAMENTO Nº 01 DA AUT. DE SERVIÇO Nº 0000315/2020		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1897074
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Observações

Não estão contempladas neste registro de atestado as atividades da área da Engenharia Elétrica.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021036626 , está registrado com as CAT's número(s) :

1897074

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 204977 a 204983 o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1897074

18 de Agosto de 2021 Hora: 17:19:4

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **1944271** Validade: **31/03/2023**
Nome do Profissional: **REGINALDO DOS SANTOS LOPES**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS060376** RNP: **2211180043** CPF: **209.704.630-49**

Registrado desde: 12/09/1986

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 12/01/1985
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) MX REFORMAS E INSTALAÇÕES - ME desde 04/03/2015
- 2) PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA desde 11/03/2019
- 3) TDA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA desde 24/04/2020

Certificamos que o profissional REGINALDO DOS SANTOS LOPES.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.


Certidão gerada em 10/5/2022 e impressa em 10/5/2022

Fim da certidão n° 1944271



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC

CERTIFICADO DE FORNECEDOR DO ESTADO - 260/2022

Número de Expediente:	19/1300-0001613-8		
CNPJ:	22.865.884/0001-80	Enquadramento:	EPP
Razão Social:	PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA		
Endereço:	RUA AJAX, 110		
Bairro:	RUBEM BERTA	CEP:	91170-470
Cidade:	PORTO ALEGRE	UF:	RS
Telefone:	(51) 9999-16045		
Email:	CONTATO@PHDRS.COM.BR		
Responsável Legal:	HENRIQUE DORNELES		
CPF:	846.278.590-15		
Patrimônio Líquido:	336.622,18	Validade CAGE/ACF:	30/06/2023
Capital Social:	230.000,00	Receita Bruta Anual:	1.486.891,26
Famílias:	0007, 0027		
VÁLIDO SOMENTE COM O ANEXO DO CERTIFICADO DE FORNECEDOR DO ESTADO.			
 Emitido em 27/06/2022 _____ Presidente da Comissão de Cadastro			
Site: www.celic.rs.gov.br Email: secad@planejamento.rs.gov.br Telefones para contato: (51) 3288-1163, 3288-1558, 3288-1583, 3288-1584 Horário de atendimento: 9h às 12hs e das 13:30 às 17h Chave de Autenticação: IkGcsnoiHkECcl9f5moJ04OXDLcWcsF8TsRc9zwsBfiT4YPPEU7zpTfZW+sEHQjxImdR3twaXNkFkuhhojOam+8heohgpO+8xnpSd+PIDSQf17bn/bUfV KilG4PJCPyQ+B37d+HBwSdvcG1KlyD74w==			



Nome do documento: Certificado de Fornecedor do Estado 260 2022.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Carlos Leandro Bayer

SPGG / DGCON/CELIC / 369405401

27/06/2022 13:58:50





Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC

ANEXO DO CERTIFICADO DO FORNECEDOR - 260/2022

Número de Expediente:	19/1300-0001613-8		
CGC/MF OU CPF/MF:	22.865.884/0001-80		
Razão Social:	PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		
Endereço:	RUA AJAX, 110		
Bairro:	RUBEM BERTA	CEP:	91170-470
Cidade:	PORTO ALEGRE	UF:	RS
Telefone:	(51) 9999-16045	Email:	CONTATO@PHDRS.COM.BR
Datas de Vencimento de Documentos:			
VALIDADE CAGE/ACF	30/06/2023	CREA	30/06/2022
CAU	*****	FALÊNCIA OU CONCORDATA	03/12/2022
FEDERAL	16/11/2022	ESTADUAL RS	04/08/2022
MUNICIPAL	06/07/2022	FGTS	21/07/2022
DÉBITOS TRABALHISTAS	03/12/2022	DECLARAÇÃO MENOR	27/06/2023
Fornecedor habilitado para as seguintes famílias:			
0007 SERVICOS/OBRAS: EDIFICACOES		0027 SERVICOS/OBRAS: INST. ELETRICAS/ELETROMECHANICAS E DE TELECOMUNICACOES	
VÁLIDO SOMENTE COM CERTIFICADO DE FORNECEDOR DO ESTADO.			
Emitido em 27/06/2022		_____ Presidente da Comissão de Cadastro	
Site: www.celic.rs.gov.br			
Email: secad@planejamento.rs.gov.br			
Telefones para contato: (51) 3288-1163, 3288-1558, 3288-1583, 3288-1584			
Horário de atendimento: 9h às 12hs e das 13:30 às 17h			



Nome do documento: Anexo do Certificado do Fornecedor 260 2022.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Carlos Leandro Bayer

SPGG / DGCON/CELIC / 369405401

27/06/2022 13:58:49




TOMADA DE PREÇOS N.º 14/2022
PGEA Nº 00677.000.745/2022

DECLARAÇÃO

Declaro(amos), sob as penas da lei, para a **TOMADA DE PREÇOS N.º 14/2022** que PHD Construções e Instalações Elétricas LTDA, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, e alterações, bem como de que comunicarei -mos qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Porto Alegre, 29 de agosto de 2022.



.....

Henrique Dorneles
Representante Legal



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **1957734**

Validade: **31/03/2023**

Razão Social: **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

CNPJ: **22.865.884/0001-80**

N° de registro no Crea-RS: **236878**

Registrada desde: **22/02/2019**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (RESTRITO A BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES); OBRAS DE ALVENARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): **1) R AJAX, 110
RUBEM BERTA
Porto Alegre-RS
91170-470**

Capital Social: R\$ **10.000,00**

Responsáveis Técnicos:

1) REGINALDO DOS SANTOS LOPES

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS060376** Registrado desde **12/09/1986**

Responsável Técnico pela empresa desde **11/03/2019**

Atribuições Profissionais (legislação):

**RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29**

2) JOSÉ JORGE FOCHI

Título: **Engenheiro Mecânico
Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Carteira Crea: **RS116992** Registrado desde **03/01/2002**

Responsável Técnico pela empresa desde **18/06/2020**

Atribuições Profissionais (legislação):

**Resolução 218/73 Art. 12
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º**

Curso de pós-graduação:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Concluído em: 21/11/2001

Certificamos que PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.-----
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 12/7/2022 e reimpressa em 12/7/2022

Fim da certidão nº 1957734 -----

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capião Montanha, nº 177, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.702.067/0001-96, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta informação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, estabelecida na Rua Ajax, nº 110 – Bairro Rubem Berta – Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 22.865.884/0001-80, através dos profissionais Engenheiro Civil REGINALDO DOS SANTOS LOPES, Carteira RS060376, ART 10917224, RNP 2211780043; Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho JOSÉ JORGE FOCHI, Carteira RS116992, ART 11116723, RNP 2201916128, na qualidade de responsáveis técnicos, prestaram serviços nas características abaixo relacionadas.

DADOS DA OBRA:

- 1) **Contrato:** Licitação nº 0000315/2020
- 2) **Valor total:** R\$ 565.676,76
- 3) **Objeto do contrato:** Obras civis, infraestrutura, lógica e mecânica para a troca de local da agência São José do Ouro.
- 4) **Endergo da obra/serviço:** Av. Lia Andreane Letti, nº 263 – São José do Ouro/RS.
- 5) **Prazo de Execução:** até 120 (cento e vinte) dias
- 6) **Período de Execução:** 11.09.2020 a 11.01.2021
- 7) **Prazo de Vigência:** 165 (cento e sessenta e cinco) dias

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
OBRAS CIVIS		
SERVIÇOS INICIAIS		
Emissão de ART	1,00	un
‘As built’ dos projetos arquitetônico, elétrico e mecânico	3,00	qj
Transporte de entulho com caminhão basculante 6 M3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0km	30,00	m³
Placa de obra em aço galvanizado, conforme resolução CREA, incluir nome do autor e co-autores do projeto, nome da obra e responsáveis técnicos pela execução da obra.	6,00	m²
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento (adequação banheiros)	25,00	m²
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 M3	30,00	m³
Descarte de resíduos da construção civil em área licenciadas (atentar para legislação local), considerando a densidade aparente de 300kg/m³ de RCC	35,00	m³
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, de acordo com normativas vigentes. Fornecer ART de projeto e execução.	34,00	m²

<p>Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923 Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br</p>
--



PAREDES		
Parde com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos	35,00	m ²
Revestimento cerâmico modelo Nórdico Snow 33x60cm marca Incepa ou equivalente técnico (Adequação banheiros PNE)	50,00	m ²
FORRO		
Forro mineral em placas dimensão 62,5x62,5cm para ambientes comerciais, incluso fixação com perfis metálicos brancos, fornecimento e instalação	370,00	m ²
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	45,00	m ²
PISO		
Elemento tátil em nylon com aditivo UV, colado com fita dupla-face especial, cor cinza escuro - alerta - INTERNO	25,00	un
Elemento tátil em nylon com aditivo UV, colado com fita dupla-face especial, cor cinza escuro - direcional - INTERNO	31,00	un
Rodapé em porcelanato idêntico ao piso instalado, h. 7cm (instalar junto às paredes a executar em gesso acartonado, nos dois lados)	12,00	m
ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS		
ESQUADRIAS PADRÃO BANRISUL (SAA)		
Esquadria de alumínio branco e vidro 8mm	13,00	m ²
Esquadria de alumínio branco e vidro 6mm	9,00	m ²
FERRÃO		
Grade de segurança padrão Banrisul c/ barra de aço circular diâmetro 5/8", dimensões e especificações conforme projeto (esquadria do S.A.A)	31,00	m ²
Grade de segurança padrão Banrisul c/ barra de aço circular diâmetro 5/8", dimensões e especificações conforme projeto (proteção - tomada de ar externa)	1,00	m ²
ELEMENTOS METÁLICOS		
Mascara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Banrisul	4,00	un
Brise frontal em alumínio na horizontal na cor branca (FACHADAS)	25,00	m ²
CELULA DE SEGURANÇA		
Vidro balístico	1,60	m ²
FERRAGENS		
Mola hidráulica aérea n° 3 DOMA cor prata (cessosse retardada)	1,00	un
Fechadura de embutir para porta em alumínio, com maçaneta alavanca e miolo com fechamento em um lado e espelho em metal cromado, modelo Duna 1000 R66 CR, ou equivalente técnico	1,00	un
PINTURA		
Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos (fachada leste)	27,00	m ²
Aplicação manual de tinta látex acrílica cor branco fosco em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, garantindo 100% de recobrimento (fachada leste)	27,00	m ²

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 204969



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
Rio Grande do Sul

Aplicação manual de tinta látex acrílica cor "Águas do Atlântico (ref. Pantone 300C)", marca Suvinil ou equivalente técnico, garantindo 100% de recobrimento (fachada leste - rendimento da tinta: 21m ² /l)	20,00	m ²
Aplicação manual de tinta látex acrílica cor branco, marca Suvinil ou equivalente técnico, garantindo 100% de recobrimento (paredes internas - rendimento da tinta: 21m ² /l)	790,00	m ²
PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA		
Adesivos		
A1LP - Logo padrão	4,00	un
A2H AT2 - Horário Agência com aviso porta automática (dupla face)	1,00	un
A2H SAA2 - Autoatendimento porta automática	1,00	un
A2PO - Passa Objetos (dupla face)	1,00	un
A3 - S/A - Acessibilidade (símbolo S.I.A.) 15x15 cm	2,00	un
A4 - S/A CG - Acessibilidade (símbolo S.I.A.) 15x15 cm	2,00	un
A5 - CX - N° Caixa (simples)	2,00	un
Capa para identificação do assento prioritário em cadeiras e longarinas	8,00	un
Placas Suspensas		
PS2 - Caixas atendimento por senha	1,00	un
PS4 - Preferencial	1,00	un
PS5 - Atendimento pessoa física	1,00	un
PS6 - Atendimento pessoa jurídica	1,00	un
PS10 - Gerente-geral	1,00	un
PS11 - Gerente Adjunto	1,00	un
Placa de porta tipo 1		
PP1 - PRIV - Privativo para funcionários	2,00	un
PP2 - Ar condicionado	1,00	un
PP3 - No break	1,00	un
PP5 - Arquivo	1,00	un
Placa de porta tipo 2		
PP6 Copa	1,00	un
PP8 WC Masculino	1,00	un
PP9 WC Feminino	1,00	un
PP11 WC Masculino PNE	1,00	un
PP12 WC Feminino PNE	1,00	un
Placas de portas especiais		
PP13 Retire sua senha aqui	1,00	un

Unidade de Contratações e Pagadora – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



RETRADA E DESCARTE	
Programação visual - placas de parede (perfil e acrílico) e placas de porta	1,00 h
Panel divisória naval e perfis metálicos	2,00 h
Persiana vertical	0,30 h
Persiana horizontal	0,30 h
Grade metálica de segurança	2,00 h
Canaleta de Alumínio Dutolec com conexões e fiação interna	2,00 h
Eletrodutos Metálicos - Instalação aparente com condutetes metálicos e com fiação	4,00 h
Placa metálica máquina autotendimento, placas pendentes e das portas dos sanitários	1,00 h
RETRADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA SENDO QUE TODOS OS ITENS DEVERÃO SER EMBALADOS EM PLÁSTICO BOLHA, IDENTIFICADOS, TRANSPORTADOS E ENTREGUES NA BAGERGS EM CANOAS/RS	
Luminárias de emergência e placas	4,00 un
Equipamentos de Alarme (sensores, central, fechaduras, etc)	22,00 un
Rack 12 U de Telecomunicações	2,00 un
CD Timer	1,00 un
DG (Telefonia)	1,00 un
CD (Centro de distribuição)	1,00 un
Remoção Extintores	3,00 un
Testeiras e complementos	1,00 un
Totem interno de piso	1,00 un
Desinstalação de módulo de caixa	3,00 un
Pórtico	1,00 un
RECOMPOSIÇÕES	
Aplicação manual de tinta látex acrílica cor branco fosco em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos (fachada)	40,00 m²
Recomposição esquadria do acesso após retrada do pórtico em alumínio e vidro	5,00 m²
Remoção de ar condicionado split incluindo elétrica, suportes e acessórios.	3,00 un
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (paredes internas)	200,00 m²
Embalagem e transporte de equipamentos removidos e entrega na BAGERGS (Canoas/RS)	10,00 un
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 M³	10,00 M³
SUBTOTAL DESMOBILIZAÇÃO ANTIGO	
SUBTOTAL OBRAS CIVIS + DESMOBILIZAÇÃO ANTIGO	
INSTALAÇÕES MECÂNICAS	
DIFUSORES	
Unidade de Contratações e Pagadora – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos Rua Caldas Junior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923 Email: Contratacoes_contratos@barrisul.com.br	



REDES FRIGORÍGENAS, DRENOS E ACESSÓRIOS		
Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm	20,00	m
Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm	18,00	m
Cano de cobre ø1/2", esp. parede 0,79mm	10,00	m
Cano de cobre ø7/8", esp. parede 1,58mm	8,00	m
Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 19 a 26 mm	20,00	m
Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 19 a 26 mm	18,00	m
Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2", espessura crescente, 19 a 26 mm	8,00	m
Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8", espessura crescente, 19 a 26 mm	20,00	m
Carga adicional de gás refrigerante R-410A	11,00	kg
Solda foscooper	8,00	kg
Cano PVC matron, ø25mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo	25,00	m
Isolamento térmico para tubulação de dreno, ø25mm	25,00	m
Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, drenos, etc) para instalação e montagem	1,00	un
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE COMANDO		
Eletroduto flexível, ø1/2"	30,00	m
Cabo PP 3x2,5mm ²	20,00	m
Cabo blindado, 2 x 0,75mm ²	10,00	m
Cabo para alimentação elétrica das unidades condicionadoras	20,00	m
Interligação elétrica e de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras	80,00	m
Termostato de ambiente On/OFF, com dial e tecla lig/desliga	1,00	un
Timer com programação horárialsemanal	1,00	un
Controle remoto com fio para unidade modular split/ao	2,00	un
Acessórios diversos (cabos, borneira, contactoras, condutores) para instalação e montagem	1,00	un
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR		
Duto construído em painéis sanduiche dnm chapas de alumínio gofrado com enchimento em polipropileno (MPU), com espessura mínima 20mm. Incluído todos acessórios para execução e fixação (fita, cola, cantoneiras, perfis, disco, reforço, parafusos, selante, balonetas, pinos, abraçadeiras, etc);	200,00	m ²
Duto circular em PVC, linha leve, ø150mm	15,00	m
Junção Y em PVC linha leve, ø150mm	1,00	un
Redução excêntrica em PVC 150 x 100mm	1,00	un
Duto circular em PVC, linha leve, ø300mm	3,00	m
Duto circular flexível com isolamento térmico/acústico, ø7"	60,00	m

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Cairdas Júnior, 1087, 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Duto circular flexível sem isolamento térmico, Ø4"	6,00	m
Colarinho rosqueável em chapa de aço, Ø7", com registro	18,00	un
Diffusor de 4 vias, equipado com caixa plenum registro de lâminas opostas. Tamanho 4, bocal Ø178mm (fornecido na cor branca)	24,00	un
Veneziana indepassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 500x500mm (fornecida na cor branca)	2,00	un
Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica e tela de proteção, 1200x800mm. (Executar grade de segurança)	1,00	un
Grelha de retorno, com moldura, sem registro, tamanho externo 1225x625mm. (fornecida na cor branca)	2,00	un
Grelha de retorno, com moldura, sem registro, tamanho externo 625x625mm. (fornecida na cor branca)	4,00	un
Grelha de descarga de ar fabricada em plástico, Ø300mm	1,00	un
Grelha de descarga de ar fabricada em plástico, Ø150mm	1,00	un
Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada	10,00	m
Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abracadeiras, fita adesiva, cola, etc) para instalação e montagem	1,00	un
Damper de regulagem de vazão lâminas paralelas dimensões 45x30	1,00	un
Damper de regulagem de vazão lâminas paralelas dimensões 55x30	1,00	un
Damper de regulagem de vazão lâminas paralelas dimensões 65x30	1,00	un
Damper de regulagem de vazão lâminas paralelas dimensões 35x30	1,00	un
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS		
Ventilador helicocentrífugo, com elemento acústico, fabricado em chapa de aço, rolamento de esferas de lubrificação permanente, corpo motor desmontável, motor de duas velocidades modelo TD-SILENT-2000/315 marca Soler & Palau ou equivalente técnico	1,00	un
Ventilador helicocentrífugo, fabricado em polipropileno, rolamento de esferas blindado, acionamento por sensor de presença modelo TD 500/150 marca Soler & Palau ou equivalente técnico	1,00	un
Unidade condicionadora do tipo splitão, capacidade nominal de 10,0TR, 380V-3F-60Hz. Evaporadora (módulos trocador+ventilador) + Condensadora. Equipado bateria de resistências para aquecimento e todos acessórios.	1,00	un
Unidade condicionadora do tipo splitão, capacidade nominal de 7,5TR, 380V-3F-60Hz. Evaporadora (módulos trocador+ventilador) + Condensadora. Equipado bateria de resistências para aquecimento e todos acessórios.	1,00	un
Conjunto split dutado 24.000Btu/h, quente e frio, evaporadora modelo duto. Fluido refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto com fio.	2,00	
Conjunto minisplit quente-frio, 9.000Btu/h, evaporadora modelo hi-wall. Fluido refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto sem fio.	1,00	un
Calço amortecedor de vibração construído em neoprene	24,00	un
Suporte metálico para sustentação de unidade condicionadora	2,00	un
Bomba de dreno para unidade condicionadora split hi-wall	1,00	un
Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, cabos, etc.) para instalação e montagem	1,00	un


Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108º 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@barisul.com.br



DIVERSOS		
Fornecimento e instalação de cortina metálica (porta de enrolar) localizada na porta de acesso a agência, com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação" - dimensões da porta: 4,65x2,10m (largura x altura)	9,80	m²
Fornecimento e instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm	1,00	un
Passa objetos em acrílico padrão Banrisul	1,00	un

Declaramos ainda que a Empresa supracitada demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições estabelecidas, não havendo qualquer registro de sinistro ao contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 21 de maio de 2021.


BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Maurício Michels Vidarte
CPF 492.201.280-04
Maurício Michels Vidarte-5430
Gerente Executivo

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Junior, 1087, 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900 - Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 204974



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.702.067/0001-96, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta informação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, estabelecida na Rua Ajax, nº 110 – Bairro Rubem Berta – Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 22.865.884/0001-80, através dos profissionais Engenheiro Civil REGINALDO DOS SANTOS LOPES, Carteira RS060376, ART 10917224; RNP 2211180043; Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho JOSÉ JORGE FOCHI, Carteira RS116992, ART 11116723, RNP 2201916128, na qualidade de responsáveis técnicos, prestaram serviços nas características abaixo relacionadas.

DADOS DA OBRA:

- 1) Contrato: Licitação nº 0000315/2020
- 2) Valor total: R\$: 565.676,76
- 3) Objeto do contrato: Obras civis, infraestrutura, lógica e mecânica para a troca de local da agência São José do Ouro.
- 4) Endereço da obra/serviço: Av. Lia Andreane Letti, nº 263 – São José do Ouro/RS.
- 5) Prazo de Execução: até 120 (cento e vinte) dias
- 6) Período de Execução: 11.09.2020 a 11.01.2021
- 7) Prazo de Vigência: 165 (cento e sessenta e cinco) dias

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
OBRAS CIVIS		
SERVIÇOS INICIAIS		
Emissão de ART	1,00	un
‘As built’ dos projetos arquitetônico, elétrico e mecânico	3,00	qj
Transporte de entulho com caminhão basculante 6 M3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0km	30,00	m³
Placa de obra em aço galvanizado, conforme resolução CREA, incluir nome do autor e co-autores do projeto, nome da obra e responsáveis técnicos pela execução da obra.	6,00	m²
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento (adequação banheiros)	25,00	m²
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 M3	30,00	m³
Descarte de resíduos da construção civil em área licenciadas (atentar para legislação local), considerando a densidade aparente de 300kg/m3 de RCC	35,00	m³
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, de acordo com normativas vigentes. Fornecer ART de projeto e execução.	34,00	m²

<p>Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923 Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br</p>
--



PAREDES		
Parde com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos	35,00	m ²
Revestimento cerâmico modelo Nórdico Snow 33x60cm marca Incepa ou equivalente técnico (Adequação banheiros PNE)	50,00	m ²
FORRO		
Forro mineral em placas dimensão 62,5x62,5cm para ambientes comerciais, incluso fixação com perfis metálicos brancos, fornecimento e instalação	370,00	m ²
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	45,00	m ²
PISO		
Elemento tátil em nylon com aditivo UV, colado com fita dupla-face especial, cor cinza escuro - alenta - INTERNO	25,00	un
Elemento tátil em nylon com aditivo UV, colado com fita dupla-face especial, cor cinza escuro - direcional - INTERNO	31,00	un
Rodapé em porcelanato idêntico ao piso instalado, h. 7cm (instalar junto às paredes a executar em gesso acartonado, nos dois lados)	12,00	m
ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS		
ESQUADRIAS PADRÃO BARRISUL (SAA)		
Esquadria de alumínio branco e vidro 8mm	13,00	m ²
Esquadria de alumínio branco e vidro 6mm	9,00	m ²
FERRÃO		
Grade de segurança padrão Barrisul c/ barra de aço circular diâmetro 5/8", dimensões e especificações conforme projeto (esquadria do S.A.A)	31,00	m ²
Grade de segurança padrão Barrisul c/ barra de aço circular diâmetro 5/8", dimensões e especificações conforme projeto (proteção - tomada de ar externa)	1,00	m ²
ELEMENTOS METÁLICOS		
Mascara modelo novo conforme projeto e memorial fornecidos pelo Barrisul	4,00	un
Brise frontal em alumínio na horizontal na cor branca (FACHADAS)	25,00	m ²
CELULA DE SEGURANÇA		
Vidro balístico	1,60	m ²
FERRAGENS		
Mola hidráulica aérea n° 3 DOMA cor prata (cessos relaguarda)	1,00	un
Fechadura de embutir para porta em alumínio, com macaneta alavanca e miolo com fechamento em um lado e espelho em metal cromado, modelo Duna 1000 R66 CR, ou equivalente técnico	1,00	un
PINTURA		
Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos (fachada leste)	27,00	m ²
Aplicação manual de tinta látex acrílica cor branco fosco em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, garantindo 100% de recobrimento (fachada leste)	27,00	m ²

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@barrisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o n° do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança n° 204978



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
RUA SENECA, 201

Aplicação manual de tinta latex acrílica cor "Águas do Atlântico (ref. Pantone 300C)", marca Suvinil ou equivalente técnico, garantindo 100% de recobrimento (fachada leste - rendimento da tinta: 21m²/l)

20,00 m²

Aplicação manual de tinta latex acrílica cor branco, marca Suvinil ou equivalente técnico, garantindo 100% de recobrimento (paredes internas - rendimento da tinta: 21m²/l)

790,00 m²

PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA

PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA		
Adesivos		
A1LP - Logo padrão	4,00	un
A2H AT2 - Horário Agência com aviso porta automática (dupla face)	1,00	un
A2H SAA2 - Autoatendimento porta automática	1,00	un
A2PO - Passa Objetos (dupla face)	1,00	un
A3 - SIA - Acessibilidade (símbolo S.I.A.) 15x15 cm	2,00	un
A4 - SIA CG - Acessibilidade (símbolo S.I.A.) 15x15 cm	2,00	un
A5 - CX - N° Caixa (simples)	2,00	un
Capa para identificação do assento prioritário em cadeiras e longarinas	8,00	un
Placas Suspensas		
PS2 - Caixas atendimento por senha	1,00	un
PS4 - Preferencial	1,00	un
PS5 - Atendimento pessoa física	1,00	un
PS6 - Atendimento pessoa jurídica	1,00	un
PS10 - Gerente-geral	1,00	un
PS11 - Gerente Adjunto	1,00	un
Placa de porta tipo 1		
PP1 - PRIV - Privativo para funcionários	2,00	un
PP2 - Ar condicionado	1,00	un
PP3 - No break	1,00	un
PP5 - Arquivo	1,00	un
Placa de porta tipo 2		
PP6 Copa	1,00	un
PP8 WC Masculino	1,00	un
PP9 WC Feminino	1,00	un
PP11 WC Masculino PNE	1,00	un
PP12 WC Feminino PNE	1,00	un
Placas de portas especiais		
PP13 Retire sua senha aqui	1,00	un

Unidade de Contratações e Pagadora – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



RETRADA E DESCARTE	
Programação visual - placas de parede (perfil e acrílico) e placas de porta	1,00 h
Panel divisória naval e perfis metálicos	2,00 h
Persiana vertical	0,30 h
Persiana horizontal	0,30 h
Grade metálica de segurança	2,00 h
Canaleta de Alumínio Dutolec com conexões e fiação interna	2,00 h
Eletrodutos Metálicos - Instalação aparente com condutetes metálicos e com fiação	4,00 h
Placa metálica máquina autotendimento, placas pendentes e das portas dos sanitários	1,00 h
RETRADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA SENDO QUE TODOS OS ITENS DEVERÃO SER EMBALADOS EM PLÁSTICO BOLHA, IDENTIFICADOS, TRANSPORTADOS E ENTREGUES NA BAGERGS EM CANOAS/RS	
Luminárias de emergência e placas	4,00 un
Equipamentos de Alarme (sensores, central, fechaduras, etc)	22,00 un
Rack 12 U de Telecomunicações	2,00 un
CD Timer	1,00 un
DG (Telefonia)	1,00 un
CD (Centro de distribuição)	1,00 un
Remoção Extintores	3,00 un
Testeiras e complementos	1,00 un
Tolem interno de piso	1,00 un
Desinstalação de módulo de caixa	3,00 un
Portico	1,00 un
RECOMPOSIÇÕES	
Aplicação manual de tinta látex acrílica cor branco fosco em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos (fachatada)	40,00 m ²
Recomposição esquadria do acesso após retrada do portico em alumínio e vidro	5,00 m ²
Remoção de ar condicionado split incluindo elétrica, suportes e acessórios.	3,00 un
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (paredes internas)	200,00 m ²
Embalagem e transporte de equipamentos removidos e entrega na BAGERGS (Canoas/RS)	10,00 un
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 M ³	10,00 M ³
SUBTOTAL DESMOBILIZAÇÃO ANTIGO	
SUBTOTAL OBRAS CIVIS + DESMOBILIZAÇÃO ANTIGO	
INSTALAÇÕES MECÂNICAS	
DIFUSORES	
Unidade de Contratações e Pagadora – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923 Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br	



REDES FRIGORÍGENAS, DRENOS E ACESSÓRIOS		
Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm	20,00	m
Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm	18,00	m
Cano de cobre ø1/2", esp. parede 0,79mm	10,00	m
Cano de cobre ø7/8", esp. parede 1,58mm	8,00	m
Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 19 a 26 mm	20,00	m
Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 19 a 26 mm	18,00	m
Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2", espessura crescente, 19 a 26 mm	8,00	m
Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8", espessura crescente, 19 a 26 mm	20,00	m
Carga adicional de gás refrigerante R-410A	11,00	kg
Solda foscooper	8,00	kg
Cano PVC marrom, ø25mm, para ligação dos drenos dos condicionadores aos pontos de ralo	25,00	m
Isolamento térmico para tubulação de dreno, ø25mm	25,00	m
Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abraçadeiras, drenos, etc) para instalação e montagem	1,00	un
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE COMANDO		
Eletroduto flexível, ø1/2"	30,00	m
Cabo PP 3x2,5mm ²	20,00	m
Cabo blindado, 2 x 0,75mm ²	10,00	m
Cabo para alimentação elétrica das unidades condicionadoras	20,00	m
Interligação elétrica e de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras	80,00	m
Termostato de ambiente On/OFF, com dial e tecla lig/desliga	1,00	un
Timer com programação horáriasemanal	1,00	un
Controle remoto com fio para unidade modular split/ao	2,00	un
Acessórios diversos (cabos, borneira, contactoras, condutores) para instalação e montagem	1,00	un
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR		
Duto construído em painel sanduiche din chapas de alumínio gofrado com enchimento em polipropileno (MPU), com espessura mínima 20mm. Incluído todos acessórios para execução e fixação (fita, cola, cantoneiras, perfis, disco, reforço, parafusos, selante, balonetas, pinos, abraçadeiras, etc);	200,00	m ²
Duto circular em PVC, linha leve, ø150mm	15,00	m
Junção Y em PVC linha leve, ø150mm	1,00	un
Redução excêntrica em PVC 150 x 100mm	1,00	un
Duto circular em PVC, linha leve, ø300mm	3,00	m
Duto circular flexível com isolamento térmico/acústico, ø7"	60,00	m

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 204981



Duto circular flexível sem isolamento térmico, Ø4"	6,00	m
Colarinho rosqueável em chapa de aço, Ø7", com registro	18,00	un
Difusor de 4 vias, equipado com caixa plenum registro de lâminas opostas. Tamanho 4, bocal Ø178mm (fornecido na cor branca)	24,00	un
Veneziana indexassável em alumínio, aletas em "V", com dupla moldura, 500x500mm (fornecida na cor branca)	2,00	un
Tomada de ar exterior equipada com veneziana metálica e tela de proteção, 1200x800mm. (Executar grade de segurança)	1,00	un
Grelha de retorno, com moldura, sem registro, tamanho externo 1225x625mm. (fornecida na cor branca)	2,00	un
Grelha de retorno, com moldura, sem registro, tamanho externo 625x625mm. (fornecida na cor branca)	4,00	un
Grelha de descarga de ar fabricada em plástico, Ø300mm	1,00	un
Grelha de descarga de ar fabricada em plástico, Ø150mm	1,00	un
Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada	10,00	m
Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, abracadeiras, fita adesiva, cola, etc) para instalação e montagem	1,00	un
Damper de regulagem de vazão lâminas paralelas dimensões 45x30	1,00	un
Damper de regulagem de vazão lâminas paralelas dimensões 55x30	1,00	un
Damper de regulagem de vazão lâminas paralelas dimensões 65x30	1,00	un
Damper de regulagem de vazão lâminas paralelas dimensões 35x30	1,00	un
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS		
Ventilador helicocentrífugo, com elemento acústico, fabricado em chapa de aço, rolamento de esferas de lubrificação permanente, corpo motor desmontável, motor de duas velocidades modelo TD-SILENT-2000/315 marca Soler & Palau ou equivalente técnico	1,00	un
Ventilador helicocentrífugo, fabricado em polipropileno, rolamento de esferas blindado, acionamento por sensor de presença modelo TD 500/150 marca Soler & Palau ou equivalente técnico	1,00	un
Unidade condicionadora do tipo splitão, capacidade nominal de 10,0TR, 380V-3F-60Hz. Evaporadora (módulos trocador+ventilador) + Condensadora. Equipado bateria de resistências para aquecimento e todos acessórios.	1,00	un
Unidade condicionadora do tipo splitão, capacidade nominal de 7,5TR, 380V-3F-60Hz. Evaporadora (módulos trocador+ventilador) + Condensadora. Equipado bateria de resistências para aquecimento e todos acessórios.	1,00	un
Conjunto split dutado 24.000Btu/h, quente e frio, evaporadora modelo duto. Fluido refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto com fio.	2,00	
Conjunto minisplit quente-frio, 9.000Btu/h, evaporadora modelo hi-wall. Fluido refrigerante isento de cloro (HFC). Acionamento por controle remoto sem fio.	1,00	un
Calço amortecedor de vibração construído em neoprene	24,00	un
Suporte metálico para sustentação de unidade condicionadora	2,00	un
Bomba de dreno para unidade condicionadora split hi-wall	1,00	un
Acessórios diversos (suportes, pinos roscados, parafusos, cabos, etc.) para instalação e montagem	1,00	un


<i>Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos</i> <i>Rua Caldas Junior, 108 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS</i> <i>CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923</i> <i>Email: Contratacoes_contratos@barrisul.com.br</i>



DIVERSOS		
Fornecimento e instalação de cortina metálica (porta de enrolar) localizada na porta de acesso a agência, com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação" - dimensões da porta: 4,65x2,10m (largura x altura)	9,80	m²
Fornecimento e instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm	1,00	un
Passa objetos em acrílico padrão Banrisul	1,00	un

Declaramos ainda que a Empresa supracitada demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições estabelecidas, não havendo qualquer registro de sinistro ao contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 21 de maio de 2021.


BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Maurício Michels Vidarte
CPF 492.201.280-04
Maurício Michels Vidarte
Gerente Executivo

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900 Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 204983



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
R. Rio Branco, 156

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.702.067/0001-96, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta informação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**, estabelecida na Rua Ajax, nº 110 - Bairro Rubem Berta - Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 22.865.884/0001-80, através do profissional Técnico em Eletrotécnica PAULO RICARDO DOS SANTOS DORNELES, TRT nº BR20200888786, Carteira RS178498, RNP 63099780049, na qualidade de responsável técnico, prestou serviços nas características abaixo relacionadas.

DADOS DA OBRA:

- 1) **Contrato:** Licitação nº 0000315/2020
- 2) **Valor total:** R\$ 565.676,76
- 3) **Objeto do contrato:** Obras civis, infraestrutura, lógica e mecânica para a troca de local da agência São José do Ouro.
- 4) **Endereço da obra/serviço:** Av. Lia Andreane Letti, nº 263 - São José do Ouro/RS.
- 5) **Prazo de Execução:** até 120 (cento e vinte) dias
- 6) **Período de Execução:** 11.09.2020 a 11.01.2021
- 7) **Prazo de Vigência:** 165 (cento e sessenta e cinco) dias

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INFRAESTRUTURA PARA PONTOS DE TOMADAS, ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO		
Montagem centro de distribuição		
Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 1150x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 175A, placa de montagem - Completo para 48 elementos - QGBT/CD01	1,00	un
Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 600x400x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 24 elementos - QD-AC	1,00	un
Minidisjuntor Termomagnético Monopolar de 4,5kA/380V, curva C, com fixações e terminais para cabos		
16A Circuitos comuns e estab. QGBT/CD01 e CD-ESTAB	39,00	un
20A Circuitos comuns e estab. QGBT/CD01 e CD-ESTAB	6,00	un
25A Conexão DPS - QGBT/CD01	5,00	un
Minidisjuntor Termomagnético Tripolar de 4,5kA/380V, curva C, com fixações e terminais para cabos		
3x32A - 4,5 kA - CD-BK / CD-ESTAB	3,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria - Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
 Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar - Centro - Porto Alegre - RS
 CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
 Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
02/08/2021, 13:37

Chave de Impressão: awyBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

3x40A - 4,5 kA - CD-AC	2,00	un
3x25A - 4,5 kA - CD-AC	1,00	un
3x16A - 4,5 kA - CD-BK	1,00	un
Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada de 18kA/380V, com fixações e terminais para cabos		
3x150A - 18 kA, 3VF22 - QGBT/CD01	1,00	un
3x63A - 18 kA, 3VF22 - QGBT/CD01 / CD-BK / CD-ESTAB	4,00	un
3x100A - 18 kA, 3VF22 - CD-AC	1,00	un
Dispositivos DR, Supressores de transientes e cabos elétricos alimentadores		
Dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA - QGBT/CD01 e CD-BK	13,00	un
Dispositivo DR 4x63A sensibilidade 300mA - QGBT/CD01	1,00	un
Supressores para transientes DPS 3F 45kA, Classe I 275V - QGBT/CD01	4,00	un
Cabo de cobre unipolar #70,0mm2, flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Alimentador do QGBT/CD01	210,00	m
Cabo de cobre unipolar #35,0mm2, flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Terra Geral do QGBT/CD01	45,00	m
Cabo de cobre unipolar #16,0mm2, flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Ligações internas do CD-AC	50,00	m
Cabo de cobre unipolar #25,0mm2, flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Alimentador do CD-ESTAB	160,00	m
Luminárias, interruptores e tomadas		
Luminária de Sobrepor - para quatro lâmpadas tubulares led T8 (4x9 - 10W), instalação em forro com modelação de 625x625mm, com refletor parabólico e aletas de alumínio com pintura eletrostática brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa. Certificação CE, Garantia de mínima de 02 Anos. Ref. Intral LSE-100 ou equivalente.	146,00	un
Luminária arandela de Sobrepor - Lâmpada led 7 W.	9,00	un
Sensor de presença omnidirecional com retardo 10 min, 220V/127V, 250VA	2,00	un
Luminária de emergência - fornecimento e instalação - dois faroletes de 32 leds de alto brilho, com bateria par autonomia superior a 32 horas, h=2,00 m, modelo UN-0232 da Technomaster ou equivalente técnico	9,00	un
Interruptor simples em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente	12,00	un
Interruptor duplo em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente	1,00	un
Interruptor triplo em caixa de alumínio de embutir 4'x2'. Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente	2,00	un
Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) em caixa metálica condutele 4x2".	15,00	un
Cabo de cobre PP Cordplast 3x1,5mm2 HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afitox, Afumex ou equivalente. (Ligação PGDM, Interfone, Fecho SAA, Ilum. Pórtico, Ligação Luminárias, Totem, Cubo, Sensor Presença)	230,00	m
Conjunto Plugs Macho/Fêmea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária)	145,00	cj
Lâmpada tubular LED de 9/10 W, Base G13 - Fornecimento e instalação	584,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria - Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar - Centro - Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

TABELIONATO DE NOTAS DE ALVORADA - RS
Rua Espírito Santo, 100 - Casa 11, Bairro Alvorada - CEP 94410-502 - Fone: (51) 3441.1996
Antônio Marcos de Silva
Tabelião Designado

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO o VERSO e ANVERSO da presente fotocópia, a qual confere com o original. Dou fé 0002.01.2400003.09472 a 09473

Alvorada, 26 de julho de 2021
Diego Maia Ribeiro - Escrevente Autorizado
Emol.: R\$ 10,60 + Selo digital: R\$ 2,80 1722044-06096 38

Diego Maia Ribeiro
Escrevente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
02/08/2021, 13:37
Chave de Impressão: awyBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Lâmpada compacta de LED 7W, BASE E27 - Fornecimento e instalação	9,00	un
Canaleta alumínio de sobrepor, tomadas e acessórios		
Canaleta de alumínio dupla de 73x25mm com tampa de encaixe (Pintura eletrostática branca). Ref. Dutotec ou equivalente	36,00	m
Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x25mm. Ref. Dutotec	9,00	un
Porta Equipamento para Três Blocos, BRANCO, específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	12,00	un
Bloco Cego - BRANCO específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	17,00	un
Bloco tomada 2P+T (NBR 14136) 20A (vermelha) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	5,00	un
Bloco tomada 2P+T (NBR 14136) 20A (azul) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	15,00	un
Condutor de cobre unipolar flexível, HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afitox, Afumex ou equivalente		
seção 2,5mm ² - (iluminação/Tomadas)	2.350,00	m
seção 4,0mm ² - (Tomadas)	320,00	m
seção 10,0mm ² - (Tomada CD BK)	45,00	m
Eletroduto de aço galvanizado semipesado		
ø 20mm (3/4").	170,00	m
ø 25mm (1").	290,00	m
ø 50mm (2").	24,00	m
Eletrodutos corrugados e aterramento		
Corrugado com Alma (Ref. Sealtube) de 3/4" - PRETO	24,00	m
Corrugado com Alma (Ref. Sealtube) de 1" - PRETO	25,00	m
Haste de aterramento cobreada 3m x 3/4". Ref. Intelli ou equivalente	3,00	un
Cabo de cobre nu 16mm ²	10,00	m
Caixa de inspeção de aterramento 300mm	3,00	un
Eletrocalhas, perfilados e acessórios		
Eletrocalha metálica perfurada 200x100mm, chapa #24	113,00	m
Tampa para eletrocalha 200mm	113,00	m
Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm	80,00	un
Curva vertical de inversão para eletrocalha 200x100mm	4,00	un
Curva horizontal 90° para eletrocalha 200x100mm	7,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
 Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
 CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
 Email: contratacoes_contratos@banrisul.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
 02/08/2021, 13:37

Chave de Impressão: awyBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Acessório "T" horizontal para eletrocalha 200x100mm	6,00	un
Saída eletrocalha horizontal para perfilado	5,00	un
Saída eletrocalha horizontal para eletroduto	52,00	un
Emenda interna tipo "U" para eletrocalha 200x100mm	22,00	un
Acoplamento para eletrocalha 200x100mm	8,00	un
Perfilado 38x38mm chapa #18	52,00	m
Suporte longo para perfilado 38x38mm	33,00	un
Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm	25,00	un
Derivação lateral para eletroduto 3/4"	15,00	un
Vergalhão rosca total 1/4"	250,00	m
Chumbador rosca interna 1/4"	80,00	un
SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL)		
Montagem centro de distribuição		
Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 750x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 36 elementos – CD ESTAB	1,00	un
Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 500x400x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 16 elementos - CDBK	1,00	un
Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões mínimas de 500x400x170mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer	1,00	un
Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões mínimas de 400x300x200mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Automação SAA	1,00	un
Interruptores e tomadas		
Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) em caixa metálica de embutir 4x2"	15,00	un
Cabo de cobre PP Cordplast 8x1,5mm ² HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afifox, Afumex ou equivalente	48,00	m
Canaleta alumínio de sobrepor, tomadas e acessórios		
Canaleta de alumínio dupla de 73x25mm com tampa de encaixe (Pintura eletrostática branca). Ref. Dutotec ou equivalente	33,00	m
Caixa de Derivação 25 Tipo X, 1x1 branca específica para canaleta alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	6,00	un
Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x25mm. Ref. Dutotec ou equivalente	11,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900, Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

TABELIONATO DE NOTAS DE ALVORADA - RS
Rua Espírito Santo, 100 - Vila Itália - Alvorada - RS - CEP: 94810-750 - Fone: (51) 3463-1798
Antônio Marques da Silva
Tabelião Designado

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO o VERSO e ANVERSO da presente fotocópia a qual confere com o original. Dou fé.
0002.01.4100663-09474 a 09475

Alvorada, 26 de julho de 2021
Diego Maia Ribeiro - Escrevente Autorizado
Emol.: R\$ 10,60 + Selo digital: R\$ 2,80 1722044-06096 38

Colégio Notarial do Brasil
Diego Maia Ribeiro
Escrevente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
02/08/2021, 13:37

Chave de Impressão: awyBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Porta Equipamento para três blocos, cor branca, específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	45,00	un
Bloco Cego - cor branca, específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	39,00	un
Bloco tomada 2P+T (NBR 14136) 20A (preta) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	63,00	un
Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nivel com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45. Ref. Dutotec	12,00	un
Condutor de cobre unipolar flexível, HF(Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente		
seção 2,5 mm ²	950,00	m
seção 4,0mm ²	95,00	m
Eletroduto de aço galvanizado semipesado e acessórios		
ø 20mm (3/4")	230,00	m
ø 25mm (1")	15,00	m
Caixa de passagem com tampa tipo condutele diam 20mm, com pintura epóxi-poliéster na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	45,00	un
Conector tipo box reto para condutele diam 20mm. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	30,00	un
Conector tipo box reto para condutele diam 25mm. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	20,00	un
Caixa de passagem com tampa tipo condutele diam 25mm, com pintura epóxi-poliéster na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	28,00	un
Equipamentos automação		
Temporizador horário semanal/Timer para iluminação interna/externa/ar condicionado modelo RTST-20 da Coel ou equivalente	4,00	un
Mini Contator Tripolar de 25A, Ref. WEG, Siemens ou equivalente	4,00	un
Banco de capacitores trifásico fixo de 2,1 kVAr em 220VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3%	1,00	un
Chave reversora 63A com 04 câmaras. Ref. Semitrans ou equivalente	1,00	un
Quadro de Comando para Caixa da reversora - 210x185x120 mm, com tampa removível. Ref. Cemar CMS 913233 ou equivalente	1,00	un
Pontos para transmissão de dados		
Tomada RJ45, Categoria 5e, em caixa metálica de embutir 4x2"	3,00	un
Conjunto de 2 tomadas RJ45 Categoria 5e, em caixa metálica de embutir 4x2"	1,00	un
Tomada rj45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo)	1,00	un
Conector RJ45 Fêmea padrão IEEE 802.3, categoria 5e. Ref. Furukawa ou equivalente	54,00	un
Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 5e, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente	1.350,00	m

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
 Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
 CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
 Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
 02/08/2021, 13:37

Chave de Impressão: awyBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Rack padrão 19" tipo gabinete fechado com porta de vidro com chave, Cor RAL 7032, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade interna de 600 mm. Fixado na parede com 01 (uma) bandeja de 04 (quatro) apoios e 130 conjuntos de parafusos porca/gaiola e 07(sete) organizadores de cabos.	1,00	un
Patch Panel, Categoria 5e, com 24 portas, altura 1U, para Rack 19" padrão IEEE802.3. Ref. Furukawa ou equivalente	2,00	un
Patch Cord 2,5m, Categoria 5e (Estações de Trabalho)	35,00	un
Patch Cord 1,0m, Categoria 5e (Rack)	35,00	un
Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T de 20A/250V em ângulo de 45°, em conformidade com NBR 13249	3,00	un
Acessórios diversos (Conectores condutele, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc.) para instalação e montagem	2,00	cj
SUBTOTAL INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL)		
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
Tubulações secundárias com esperas telefônicas		
Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 5e, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente	65,00	m
Cabo CIT-50-20 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, blindagem com fita de alumínio, isolamento PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702) (Entrada Linhas)	35,00	m
Cabo CIT-50-10 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, blindagem com fita de alumínio, isolamento PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702)	42,00	m
Caixa de Passagem metálica de sobrepor com tampa 300x300x100. Ref. Cemar ou equivalente	4,00	un
Acessórios internos para montagem DG		
Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo	5,00	un
Bloco de proteção para centelhadores tripolares 10 pares	2,00	un
Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA	20,00	un
Barra de terra para Bloco M10	2,00	un
Caixa de distribuição padrão Concessionária		
N. 3 (400x400x120mm) - Sobrepor metálico	1,00	un
Caixa Passagem metálica 30x30x10cm	3,00	un
SUBTOTAL INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
INSTALAÇÕES DE ALARME		
Quadro de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 600x500x200mm com porta frontal em aço cego para comportar a Central de Alarme CENTRAL REMOTA	1,00	un
Eletroduto aço galvanizado ø25mm	60,00	m
Caixa de passagem com tampa tipo condutele diam 25mm, com pintura epóxi-poliéster na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzal ou equivalente	35,00	un

Unidade de Contratações e Pagadora – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

TABELIONATO DE NOTAS DE ALVORADA - RS
Rua Espírito Santo da Silveira, 111, Lote 11, Bloco 10, Alvorada - RS - CEP: 94410-752 - Fone: (51) 3365.2966

Colégio Notarial do Brasil
Antônio Marques da Silva
Tabelião Designado

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO o VERSO e ANVERSO da presente fotocópia, a qual confere com o original. Dou fé.
0002.01.2100003.09476 a 09477

Alvorada, 26 de julho de 2021
Diego Maia Ribeiro - Escrevente Autorizado
Emol.: R\$ 10,60 + Selo digital: R\$ 2,80 1722044-06096 38




Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021

02/08/2021, 13:37

Chave de Impressão: awyBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 6, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente	115,00	m
Quadro de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 400x300x200mm com porta frontal em aço cego CD RDY/MDR	1,00	un
Cabo CIT-50-5 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, isolamento externo em PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702)	890,00	un
Canaleta de sistema X 50x20mm com tampa de encaixe Ref. Dutotec ou equivalente	12,00	m
Caixa de Ligação Sobrepor Sistema X. Ref. Dutotec ou equivalente	10,00	un
Tampa Cega Sistema X. Ref. Dutotec ou equivalente	10,00	un
SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE ALARME		
INSTALAÇÕES CFTV		
Rack Fechado Tamanho 19" x 12 Us x 600 mm, completo, cor Cinza RAL 7032, um patch panel de 24 posições categoria 6, organizador de cabos, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e portas laterais com aletas para ventilação	1,00	un
Eletroduto aço galvanizado ø25mm	45,00	m
Caixa de passagem com tampa tipo condutele diam 25mm, com pintura epóxi-poliéster na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	24,00	un
Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 6, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente	370,00	m
Conector RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro. Ref. Furukawa ou equivalente	16,00	un
Patch Panel categoria 6 - 24 portas padrão IEEE 802.3, categoria 6. Ref. Furukawa ou equivalente	1,00	un
Certificação de pontos RJ45-cat. 6	16,00	un
Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T de 20A/250V em ângulo de 45°, em conformidade com NBR 13249	1,00	un
Guia/Organizador de cabos para RACK 19". Ref. Furukawa ou equivalente	3,00	un

Declaramos ainda que a Empresa supracitada demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições estabelecidas, não havendo qualquer registro de sinistro ao contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 21 de maio de 2021.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Maurício Michels Vidarte
CPF 492.201.280-04

Maurício Michels Vidarte, 5430
Gerente Executivo

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

TABELIONATO DE NOTAS DE ALVORADA - RS
Rua Espírito Santo da Silva, 100, Lote 11, Bela Vista - Alvorada-RS - CEP 94810-732 - Fone: (51) 3333-1199
Antônio Marques da Silva
Tabelião Designado

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente fotocópia, a qual confere com o original Doc. nº. 0002.01.2100003.09478
Alvorada, 20 de julho de 2021
Diego Maia Ribeiro - Escrevente Autorizado
Emol.: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40 1722046-06240 38

Colégio Notarial do Brasil
Diego Maia Ribeiro
Escrevente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
02/08/2021, 13:37

Chave de Impressão: awyBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A**, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.702.067/0001-96, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta informação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, estabelecida na Rua Ajax, nº 110 – Bairro Rubem Berta – Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 22.865.884/0001-80, através dos profissionais Engenheiro Civil REGINALDO DOS SANTOS LOPES, Carteira RS060376, ART 10822160, RNP 2211180043; Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho JOSÉ JORGE FOCHI, Carteira RS116992, ART 10929021, RNP 2201916128, na qualidade de responsáveis técnicos, prestaram serviços nas características abaixo relacionadas.

DADOS DA OBRA:

- 1) **Contrato:** Licitação nº 000081/2020
- 2) **Valor total:** R\$ 577.272,55
- 3) **Objeto do contrato:** Obras civis, elétricas e lógicas para revitalização da Agência Não-Me-Toque.
- 4) **Endererego da obra/serviço:** Avenida Alto Jacuí, 707 – município de Não-Me-Toque/RS,
- 5) **Prazo de Execução:** até 120 (cento e vinte) dias corridos
- 6) **Período de Execução:** 16.07.2020 a 02.11.2020
- 7) **Prazo de Vigência:** 165 (cento e sessenta e cinco) dias
- 8) **Período de Vigência:** 06.07.2020 a 17.12.2020

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
I	OBRAS CIVIS AGÊNCIA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Demolição/retrada pavimentação passeio para instalação piso tátil	6,00	m²
1.2	Retrada testeira 370x70cm da fachada	1,00	un
1.3	Retrada e descarte pórtico eletrônico	1,00	un
1.4	Retrada tótem com poste 3,5x1,10cm do passeio	1,00	un
1.5	Retrada de persiana vertical existente	32,00	m²
1.6	Retrada e descarte divisória com vidro Auto Atendimento	40,00	m²
1.7	Retrada e descarte mãscara da SAA em chapa ACM	22,00	m²
1.8	Retrada e descarte esquadria e grade de ferro antesala	4,00	m²
1.9	Remoção com aproveitamento da pavimentação do passeio para acomodação com inclinação de 5%	25,00	m²
1.10	Remoção dos diversos revestimentos de pisos existentes na agência	315,00	m²
1.12	Remover azulejos da parede dos sanitário PPNE, MASCULINO, FEMININO e COPA	95,00	m²
1.13	Retirar, reservar para reinstalar, louças, pia, armário e metais dos sanitários MASCULINO, FEMININO e COPA	5,00	un
1.14	Retrada e descarte barras acessibilidade sanitário PPNE	2,00	un
1.15	Retrada descarte porta de madeira do sanitário PPNE	1,00	un

Unidade de Contratações e Pagadora – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos

Rua Caldas Junior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS

CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923

Email: Contratacoes_contratos@barrisul.com.brAtestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207923

**CREA-RS**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

1.16	Retirada descarte porta de madeira da antessala do cofre	1,00	un
1.17	Retirada e descarte porta de ferro e de madeira da copa	2,00	m ²
1.18	Retirar e reservar para reinstalar papeleiras e toalheiros dos sanitários	4,00	un
1.19	Transporte de contêiners para destinação e descarte dos resíduos de calças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil	40,00	m ³
1.20	Taxas de licença de obras, tramitação acompanhamento dos Projetos até a aprovação final junto à Prefeitura Municipal	1,00	un
1.21	Plano de destinação de resíduos	1,00	un
1.22	Destinação de resíduos	40,00	m ³
2	FORRO		
2.1	Forro em placas e fechamento vertical em placas 125,0 x 62,5cm com perfis metálicos brancos	350,00	m ²
2.2	Cortineiro em gesso L=20cm	35,00	m
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Placa cimento amarelo alerta 40,0cm x40,0cm - EXTERNO	12,00	un
3.2	Basalto regular 40x40cm igual ao existente (passoio)	15,00	m ²
3.3	Elemento tátil em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor cinza	30,00	un
3.4	Elemento tátil em poliéster interno direcional colado (placas 25x25cm) - cor cinza	55,00	un
3.5	Porcelanato 60x60cm, retificado, antiderrapante, PEI 5, junta 1mm alinhada nos dois sentidos, consultar cor e especificação com a Unidade de Engenharia	350,00	m ²
3.6	Nivelamento de contrapiso para instalação de piso cerâmico	315,00	m ²
3.7	Soleira 30 cm em granito branco marfim	5,00	m
3.8	Rodapés:		
3.8.1	Porcelanato 15x60cm idêntico ao piso	152,00	m
4	PAREDES		
4.1	Gesso acartonado duas faces, uma chapa cada lado, 12cm de espessura	75,00	m ²
4.2	Reforço em parede de gesso acartonado para instalação de rack (parede da automação)	10,00	m ²
4.3	Em alvenaria tijolo furado esp. 25cm	19,00	m ²
5	REVESTIMENTO		
5.1	Azulejo 30x45cm com juntas alinhadas nos dois sentidos de 3mm, Forma Slim Branco Acetinado Eliane ou equivalente.	151,00	m ²
5.2	Emboço de base para azulejo	151,00	m ²
5.3	Chapisco	181,00	m ²
5.4	Reboco massa única	36,00	m ²
5.5	Massa corrida (paredes gesso acartonado)	181,00	m ²
6	ESQUADRIAS ELEMENTOS METÁLICOS		
6.1	Madeira:		
6.1.1	Porta de madeira semi-oca, medindo 90x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça	4,00	un
6.1.2	Porta de madeira semi-oca, medindo 100x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça	1,00	un
6.2	Ferragens:		
6.2.1	Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - Abastecimento dos ATMs	1,00	un
6.3	Aço		

Unidade de Contratações e Pagadora – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos

Rua Caldas Junior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS

CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923

Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207924



6.3.1	Grade interna de ferro chumbada na alvenaria (parede, piso, laje, pilar), com barras redondas verticais de diâmetro 5/8" a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado na cor branca (ou no padrão existente), conforme projeto. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local.	17,00	m ²
6.3.2	Porta em chapa de aço 90x210cm e barras de aço internas, com 03 fechaduras tetrachave, conforme padrão para fechamento externo copa.	1,00	un
6.3.3	Fornecer porta interna de grade para tesouraria (antessala peça forte) medindo 90 x 210 com, dobradiças, 3 fechaduras tetrachave.	1,00	un
6.3.4	Fornecer e instalar fechaduras tetrachave na porta de ferro existente da peça-forte	3,00	un
6.4	Alumínio:		
6.4.1	Caixilharia fixa em alumínio anodizado branco série 30	38,00	m ²
6.4.2	Porta 110x210cm de alumínio anodizado branco, perfil série 30, com ferragens	1,00	un
6.4.3	Grade em alumínio anodizado na cor branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, incluindo portas, h=210cm, espaçamento a cada 12cm na SAA	15,00	m ²
6.4.4	Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco	1,00	un
6.4.5	Mascara padrão novo para máquinas de autoatendimento com tampões	4,00	un
7	VIDRAÇARIA		
7.1	Vidro laminado 6mm incolor parte superior da esquadria (h=acima de 210cm)	13,00	m ²
7.2	Vidro laminado 8mm incolor parte inferior da divisória da SAA (h= até 2,10m)	15,00	m ²
8	PINTURA		
8.1	Lixamento e tinta esmalte na cor branco para pintura janelas, portas internas de madeira	5,00	m ²
8.2	Lixamento e tinta esmalte na cor branco para pintura janelas, portas de ferro internas e externas	32,00	m ²
8.3	Tinta acrílica acetinada na cor branco sobre paredes internas de alvenaria. (02 demãos)	532,00	m ²
8.4	Tinta esmalte sem cheiro, na cor cinza claro sobre grade de aço	54,00	m ²
8.5	Aplicação de selador (parede gesso acartonado) (02 demãos)	150,00	m ²
8.6	Fundo antiferruginoso sobre grades de ferro	86,00	m ²
9	ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS		
9.1	Saboneteira para refil transparente JOEFEL AC 81 ou equivalente	1,00	un
9.2	Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52 ou equivalente	1,00	un
9.3	Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente	1,00	un
9.4	Espelhos crital para sanitários 50x90cm e 3mm de espessura, com moldura em perfil de alumínio	1,00	un
9.5	Reinstalar saboneteiras, porta-papel, toalheiros e espelhos retirados	8,00	un
9.6	Metais		
9.6.1	Fornecer e instalar torneiras metálicas tipo alavanca	1,00	un
9.6.2	Barra de apoio reta 80cm	2,00	un
9.6.3	Barra de apoio reta 70cm	2,00	un
9.6.4	Barra de apoio reta 30cm	1,00	un
9.6.5	Barra de apoio reta 50cm puxador de porta	2,00	un
9.7	Louças		
9.7.1	Reinstalar lavatórios e bacias sanitárias existentes, com substituição de conexões e mangueiras necessárias	4,00	un
9.7.2	Vaso sanitário acessível: Especificação: WC Celte Bacia Elite cor Branco com Caixa e Assento Cód.: 17435-01. Bacia para Caixa Elite BR e Caixa Ecoflush 3/6 lts TP Elite BR (h=43,5cm)	4,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos

Rua Caldas Junior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS

CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923

Email: Contratacoes_contratos@barrisul.com.br**Atestado registrado
no CREA-RS**

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207925

**CREA-RS**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Rio Grande do Sul

9.7.3	Cuba para sanitário acessível suspensa de canto	4,00	un
II			
PROGRAMAÇÃO VISUAL			
PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA			
1	Fornece e instalar com estrutura de sustentação, Testeira D2, medindo 370X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco	1,00	un
1.2	PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão.	1,00	un
	KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por:		
	- 1 eletroímã 150 kgf. com sensor		
	- 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria		
1.3	- 1 placa ATM padrão Banrisul	1,00	un
	- 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio		
	- 2 botões de acionamento (internos)		
	- 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"		
1.4	Bateria selada 12V 7Ah	1,00	un
1.5	Cilindro contato elétrico 510 Pacri	1,00	un
1.6	Logó da fachada cubo retro iluminado - 65,0cm x 60,0cm modelo novo	1,00	un
2			
PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA			
2.1	PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.		
2.2.1	- PP8 - M	1,00	un
2.2.2	- PP9 - F	1,00	un
2.2.3	- PP10 - UNISEX - PNE	1,00	un
2.2.4	- PP6 - COPA	1,00	un
2.2.5	- PP1 - PRIV	1,00	un
2.2.6	- PP3 - NBK	1,00	un
2.2.7	- PP5 - ARQ	1,00	un
2.2	PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.		
2.2.1	- PS10 - GG	1,00	un
2.2.2	- PS11 - GA	1,00	un
2.2.3	- PS1	1,00	un
2.2.4	- PS2	1,00	un
2.2.5	- PS3	1,00	un
2.2.6	- PS4	1,00	un
2.2.7	- PS5	1,00	un
2.2.8	- PS7	1,00	un
2.3	PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braille em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.		
2.3.1	- PP16 - UNISEX	1,00	un
2.3.2	- PP17 - M	2,00	un
2.3.3	- PP18 - F	2,00	un
2.3.4	PP13 - SENHA	1,00	un
2.4	Porta cartaz - Fornece e Instalar conforme projeto:		
2.4.1	PC INFORMTA - com dimensão 48,5X33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe em anexo	12,00	un
2.4.2	PC TARIFAS - dimensão 54X74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe anexo	12,00	un
III			
INTERIORES			

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos

Rua Caldas Junior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS

CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923

Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207926



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Rio Grande do Sul

1	DIVISÓRIAS E PAINÉIS		
1.1	Divisor de sigilo caixas - modelo padrão Barrisul:		
1.1.1	Divisor de sigilo em alumínio anodizado branco, fechamento em vidro 6mm com película jateada intercalada e lisa conforme detalhe	4,00	m ²
1.1.2	Tubo em aço inox, altura do mobiliário até o forro, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, \varnothing 3"	2,00	m
1.1.3	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox conforme projeto.	1,00	un
1.2	Divisor de Ambientes H=180cm - conforme modelo padrão Barrisul:		
1.2.1	Esquadria em alumínio 1.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes.	8,00	m ²
1.2.2	Vidro Incolor 6mm	12,00	m ²
1.2.3	Película lisa e intercalada 12mm branco6mm vazado conforme detalhamento, para divisor ambientes e divisores de sigilo	12,00	m ²
IV	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.1	Caixa sifonada Red Br 250X172X50 132mm	2,00	un
1.2	Registro gaveta DOCCOL Jet 30 BRUTO 32mm	3,00	un
1.3	Tubo soldável NBR 5648 - 25mm	25,00	m
1.4	Joelho 90 SOLD. 25mm	5,00	un
1.5	TE 90 SOLD. 25mm	3,00	un
1.6	Redução excent. esgoto 75X 50mm	3,00	un
1.7	Jungão simples esgoto 50X 50mm	5,00	un
1.8	Tubo esgoto Prim TIGRE BV - 50mm	30,00	m
1.9	Luva simples esgoto 50mm	25,00	un
1.10	Joelho 90 esgoto 50mm	10,00	un
1.11	TE curto esgoto 50X 50mm	15,00	un
1.12	Joelho 45 Esgoto 50mm	7,00	un
1.13	Tubo esgoto prim TIGRE BV - 75mm	12,00	m
1.14	Luva simples esgoto 75mm	7,00	un
1.15	Redução excentr. esgoto 100X 75mm	2,00	un
1.16	Jungão simples esgoto 100X100mm	12,00	un
1.17	Tubo esgoto PRIMI TIGRE BV - 100mm	25,00	m
1.18	Joelho 90 esgoto 100mm	12,00	un
1.19	Cruzeta esgoto BBBP 100mm	4,00	un
1.20	TE Curto para esgoto 100X 50mm	2,00	un
1.21	Luva simples esgoto 100mm	6,00	un
1.22	Joelho 45 Esgoto 100mm	3,00	un
1.23	Bucha Redução Sold Longa 32mm X 25mm	3,00	un
1.24	Tubo Soldável PPR NBR 5648 - 32mm	13,00	m
1.25	Joelho 90 SOLD. PPR 32mm	4,00	un
1.26	TE 90 Sold. PPR 32mm	4,00	un
1.27	Joelho 90 SD BCH LT 25mm X 3/4	2,00	un
1.28	Tubo sold. NBR 5648 - 32mm	22,00	m
1.29	Joelho 90 SOLD. PPR 32mm	6,00	un
1.30	Joelho red. 90 SOLD 32X25mm	3,00	un
1.31	Luva sold. 25mm	3,00	un
1.32	Luva sold. 40mm	3,00	un
1.33	Registro gaveta com canopla 20mm	3,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos

Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS

CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923

Email: Contratacoes_contratos@barrisul.com.br

Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207927

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

1.34	Joelho 45 Sold. 25mm	1,00	un
1.35	Luva de correr soldável 50mm	2,00	un
V	DIVERSOS		
1	Organização de leiaute para execução da obra e reorganização após término de obra (arredamento de móveis)	320,00	m²
2	Instalações para ralo com caixa sifonada para dreno do AC (casa de máquinas e Abastecimento) (ligar as instalações existentes)	1,00	un
3	Instalações provisórias considerando tapumes, instalações elétricas e automação, movimentação de leiaute e mobiliário	320,00	m²
4	Limpeza permanente da obra	320,00	m²
5	Limpeza final da obra	320,00	m²
VI	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – Extintores		
1	EXTINTORES		
1.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (POS) 6KG, classe 2A: 20BC fornecimento e colocação	6,00	un
1.2	Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 6KG, classe 2:A fornecimento e colocação	1,00	un
2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO		
2.1	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *30 x 30* cm (sinalização dos extintores)	8,00	un
2.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, redonda Ø 25cm (proibido fumar)	4,00	un
VII	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
1	PORTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA)		
1.1	Fornecimento e instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – Ver. 9.19". - dimensões da porta: 3,1 m x 3,50 m (largura x altura)	11,00	m²
1.2	Fechamento interno da caixa da cortina metálica em chapa ACM na cor branca	3,00	m²
2	PORTA DETECTORA DE METAIS PGDM		
2.1	Retirar e descartar para ser recolhida pelo Banco porta giratória existente	1,00	un
2.2	Porta detectora de metais, modelo cilíndrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial técnico descritivo e leiaute em anexo.	1,00	Um

Declaramos ainda que a Empresa supracitada demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições estabelecidas, não havendo qualquer registro de sinistro ao contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 12 de agosto de 2021.

MAURICIO MICHELS  Assinado de forma digital por
MAURICIO MICHELS
VIDARTE:49220128004
Dados: 2021.08.16 00:00:29 -03'00"

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Maurício Michels Vidarte
CPF 492.201.280-04

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Junior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@barrisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207928



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A**, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.702.067/0001-96, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta informação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**, estabelecida na Rua Ajax, nº 110 – Bairro Rubem Berta – Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 22.865.884/0001-80, através do profissional Engenheiro Civil REGINALDO DOS SANTOS LOPES, Carteira RS060376, ART 10619392, RNP 2211180043; Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho JOSÉ JORGE FOCHI, Carteira RS116992, ART 11427223, RNP 2201916128, na qualidade de responsáveis técnicos, prestaram serviços nas características abaixo relacionadas.

DADOS DA OBRA:

- 1) **Contrato:** Licitação nº 0000841/2019
- 2) **Valor total da contratação:** R\$ 614.097,19
- 3) **Objeto do contrato:** Obras civis, elétricas e lógicas para revitalização da Agência Tapejara.
- 4) **Endereço da obra/serviço:** Rua Independência, 608 – Tapejara/RS.
- 5) **Prazo de execução:** até 120 (cento e vinte) dias
- 6) **Prazo de Vigência:** 165 (cento e sessenta e cinco) dias
- 7) **Período de Vigência:** 13.01.2020 a 25.06.2020
- 8) **Período de participação de cada um dos profissionais:**
Engenheiro Civil REGINALDO DOS SANTOS LOPES – de 13.01.2020 a 25.06.2020
Engenheiro de Segurança do Trabalho JOSÉ JORGE FOCHI – de 10.06.2020 a 25.06.2020

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
I OBRAS CIVIS		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1 Telhado		
1.1.1 Retirada e descarte de peças danificadas da estrutura de madeira de telhado	100,00	m²
1.1.2 Retirada e descarte de telhas de fibrocimento	450,00	m²
1.1.3 Retirada de calhas, algerozes e complementos	95,00	m
1.2 Fachadas e Alvenarias		
1.2.1 Lavagem das fachadas e muros com hidrojato	1500,00	m²
1.2.2 Lavagem dos pisos de lajota externos com hidrojato	200,00	m²
1.2.3 Aluguel de andaime metálico para fachada	200,00	m²
1.2.4 Retirada e descarte do todo da entrada	5,50	m²
1.2.5 Retirada e descarte de porta de entrada de alumínio	10,30	m²

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos

Rua Caldas Júnior, 108/ 5ª andar – Centro – Porto Alegre - RS

CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923

Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207549

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
do Rio Grande do Sul

1.2.6	Demolição de alvenaria da entrada da agência e mureta do mezanino, para plataforma do elevador, conforme leilante	4,00	m³
1.2.7	Demolição de escada interna, em concreto	8,00	m³
1.2.8	Abertura de vão na alvenaria, para instalação da PGDM e porta auxiliar, na entrada da agência, conforme leilante	2,00	m³
1.2.9	Retirada de pórtico de entrada, para reaproveitamento	1,00	Unid.
1.2.10	Retirada de Logomarca, para reaproveitamento	1,00	Unid.
1.2.11	Retirada de elemento de concreto e plataforma de concreto para bandeiras, no jardim.	3,00	m³
1.3	Banheiros e Copa		
1.3.1	Retirada e descarte de bancada de pia dos banheiros, juntamente com acessórios (torneira, sifão, ralos, cubas, Etc.)	4,00	conj.
1.3.2	Retirada e descarte de bancada de pia da copa e armários aéreos, juntamente com acessórios (torneira, sifão, ralos, cubas, Etc.)	1,00	conj.
1.3.3	Retirada e descarte do forro de gesso dos banheiros do térreo	20,00	m²
1.3.4	Retirada das portas de madeira (entrada da copa e cabines dos sanitários)	9,00	Unid.
1.4	Divisórias, forro e Grades		
1.4.1	Retirada e descarte das máscaras de divisórias dos cashes, das esquadrias entre a SAA e o Interior da agência e do acesso à retaguarda, no térreo, no mezanino e no pav. Intermediário, inclusive portas.	142,00	m²
1.4.2	Retirada e descarte das grades entre a SAA e o interior da agência	18,00	m²
1.4.3	Retirada e descarte do forro de PVC da Sala de autoatendimento	60,00	m²
1.4.4	Retirada para reaproveitamento de 4,10m de peitoril de inox, do pav. Intermediário.	4,10	m
1.4.5	Retirada e descarte de guarda-corpo de ferro do mezanino	13,00	m
1.4.6	Retirada e descarte de corrimão de ferro das escadas da área de atendimento	9,00	m
1.4.7	Retirada e descarte de Paracido da entrada da garagem	2,10	m²
1.5	Pisos		
1.5.1	Demolição do piso dos banheiros do térreo, para instalação de novo piso	20,00	m²
1.5.2	Retirada de placas de piso de basalto, na entrada da agência, para execução de canaleta de escoamento. Recolocação das placas reorientadas conforme vão aberto pela canaleta	5,00	m²
1.5.3	Escavação de vaia, junto à entrada, para embutir canaleta de concreto pré-moldado e cano para escoamento pluvial, conforme leilante e memorial	2,00	m³
1.5.4	Demolição de piso do pavimento intermediário, incluindo piso tátil	110,00	m²
2	COBERTURA		
2.1	Algeroz de chapa galvanizada dobrada, inclusive em torno do reservatório	95,00	m
2.2	Calhas e bocais de chapa galvanizada dobrada	70,00	m
2.3	Capreamento para as platibandas em chapa galvanizada dobrada	115,00	m
2.4	Recomposição de madeira do telhado, no mesmo padrão de espessura e qualidade. Fornecer e instalar a madeira com tratamento cupinicida	100,00	m²
2.5	Fornecer e instalar ralos tipo abacaxi nas descidas pluviais da cobertura	10,00	Unid.
2.6	Fornecimento e instalação de Telhas Isolantes TP40 com núcleo em Poliuretano (PU) Injetado ou EPS (Isopor), e= 50 mm, revestida em aço Galvalume com pré-pintura nas duas faces. Duas Faces trapezoidais.	420,00	m²
2.7	Fornecimento e instalação de cumeeiras para Telhas Metálicas Trapezoidais em aço zincado	40,00	m
2.8	Impermeabilização com manta asfáltica da laje do telhado e direcionamento da água para as calhas.	10,00	m²

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos

Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS

CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923

Email: Contratacoes_contratos@barisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207550



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Rio Grande do Sul

3		PISOS	
3.1	Fornecimento e instalação de piso cerâmico para os banheiros do térreo (masculino e feminino), conforme modelo instalado nos banheiros do mezanino	20,00	m ²
3.2	Fornecimento e instalação de soleira em granito, conforme modelo instalado nos banheiros do mezanino e na saída da plataforma do elevador	3,00	m
3.3	Fornecimento e instalação de soleira em basalto, na entrada da agência.	6,25	m
3.4	Nivelamento de contrapiso no pavimento intermediário para instalação de porcelanato	110,00	m ²
3.5	Fornecimento e instalação de piso de Porcelanato 60x60, retificado, antiderrapante, PEI V, junta 1mm, para o pavimento intermediário. Cor cinza.	110,00	m ²
3.6	Rodapés 15x60 idênticos ao piso	25,00	m
3.7	Leito de pedra britada para canaleta - 5 cm	10,00	m ²
3.8	Canaleta retangular, em concreto pré-moldado, largura 20cm ou equivalente, para escoamento de água da chuva	6,60	m
3.9	Grade de escoamento em concreto pré-moldado, de encaixe perfeito na canaleta, com perfurações redondas ou retangulares pequenas (até 1cm de largura)	6,60	m
3.10	Cano de concreto para escoamento da água da chuva, devidamente encaixado na canaleta, com todos os complementos. Saída do bocal para a lateral, conforme leiante	3,60	m
3.11	Elemento tátil individual 25 x 25 cm (alerta e direcional), conforme NBR 9050, para uso interno, em poliéster auto adesivante cor azul. Aplicação conforme leiante.	8,50	m ²
3.12	Placa de cimento amarelo, de alerta, 40x40cm, externo	11,00	Unid.
4		FORRO	
4.1	Recomposição de forro de gesso	30,00	m ²
4.2	Recomposição de forro pacote, de fibra mineral em placas 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, conforme padrão do banco	5,00	m ²
4.3	Instalação de forro pacote, nos Banheiros do térreo, de fibra mineral em placas 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, conforme padrão do banco	20,00	m ²
4.4	Reparos na estrutura das luminárias metálicas da SAA. Substituição do vidro por acrílico, conforme modelo existente	8,00	m ²
5		ESQUADRIAS	
5.1		Ferro	
5.1.1	Execução de cálculo e projeto estrutural para a viga metálica do hall de entrada, devidamente ancorada no concreto, para suportar os vidros temperados e cortina metálica.	10,00	h
5.1.2	Execução de cálculo e projeto estrutural para plataforma metálica de acesso entre o elevador e o mezanino e escada metálica de acesso à plataforma dos cashes.	5,00	h
5.1.3	Reforço na estrutura metálica onde está a logomarca na fachada, para recebimento de vidros temperados e Cortina de enrolar.	6,70	m
5.1.4	Recuperar esquadrias de ferro com substituição de peças danificadas por ferrugem	25,00	m ²
5.1.5	Grades de ferro para proteção dos refletores do jardim e caixa de luz, com cadeado	7,00	m ²
5.1.6	Grade interna de ferro chumbada na alvenaria, com barras redondas verticais de diâmetro 5/8" a cada 8cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura em esmalte sintético acetinado cor cinza. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local. A ser instalada na janela da sala de autoatendimento.	6,00	m ²

Banrisul - 02137

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 1087, 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

**Atestado registrado
no CREA-RS**

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207551

**CREA-RS**
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
RUA SENE GALO, 150 - PORTO ALEGRE - RS

5.1.7	Paracisos - Suporte para Bicicletas. Altura: 0,80m do nível do pavimento e 0,30m de engaste, Largura: 0,90 m. Material: em tubo de aço carbono Ø57,2mm e 2mm de parede. Lateral com curva 90°. Com arruela de proteção junto ao piso de Ø80mm e chapa 2mm.	6,20	m
5.1.8	Plataforma metálica estruturada e engastada no concreto do mezanino para acesso do elevador ao mezanino. Pilares, vigas e chapa em aço conforme projeto. Plataforma em chapa de aço estampado, tipo xadrez.	3,00	m²
5.1.9	Execução de escada metálica, com piso em chapa xadrez, com corrimão, para acesso à retaguarda dos cashes, conforme leilante	5,00	m²
5.2	Alumínio		
5.2.1	Fornecimento e instalação de estrutura metálica com requadro para fixação de Painéis de Alumínio composto, tipo ACM 4mm em frente à viga metálica da fachada, incluindo laterais e fechamento inferior, para posterior instalação da logomarca. Cor cinza. Conferir medidas no local.	7,00	m²
5.2.2	Biombo em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Barisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	15,00	unid.
5.3	Madeira		
5.3.1	Porta semi oca de madeira 80x210, com pintura esmalte cor cinza, completa com fechadura, para instalação na Copa e entrada da retaguarda	2,00	unid.
5.3.2	Porta de Madeira semi oca 80x210, cor cinza claro, completa com ferragens e guarnições para parede de gesso acartonado.	4,00	unid.
5.3.3	Porta semi oca de madeira 60x180, com pintura esmalte cor cinza, completa com fechadura, para cabines dos sanitários	8,00	unid.
5.4	Vidro		
5.4.1	Painéis fixos de Vidro temperado, para fachada, do painel de ACM ao teto, e=10mm. Junta seca entre as peças - com perfis	15,50	m²
5.4.2	Painéis fixos de Vidro temperado, para fachada, do painel de ACM ao chão, com bandeiras sobre as portas e pórtico, e=10mm. Junta seca entre as peças - com perfis	20,00	m²
5.4.3	Painel fixo de Vidro temperado, para entrada da SAA, e=10mm. - com perfis	2,00	m²
5.4.4	Porta em vidro temperado e=10mm, medidas 90x210, para pórtico Barisul Eletrônico, completa com acessórios (puxadores, dobradiças, fechaduras, mola de piso)	1,00	unid.
5.4.5	Porta em vidro temperado e=10mm, medidas 100x210, para pórtico Barisul Eletrônico, completa com acessórios (puxadores, dobradiças, fechaduras, mola de piso)	1,00	unid.
5.4.6	Porta em vidro temperado e=10mm, medidas 90x210, completa com acessórios (puxadores, dobradiças, fechaduras, mola de piso)	1,00	unid.
5.5	Inox		
5.5.1	Reparos no guarda-corpo de inox, acabamento no trecho remanescente (pav. Intermediário)	5,00	m
5.5.2	Instalação do guarda-corpo de Inox retirado do pav. intermediário no mezanino e complementação conforme padrão	8,40	m
5.5.3	Corrimão de Inox, com guarda corpo, na escada na área de atendimento	4,20	m
5.5.4	Corrimão de Inox, na escada na área de atendimento	4,20	m
5.5.5	Anel de borracha para corrimão	8,00	unid.

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@barisul.com.br



6 PAREDES E ALVENARIA		
6.1	Parede de gesso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. H=2,30m, conforme leiante	37,00 m ²
6.2	Parede de gesso acartonado 2 faces, 1 chapa de cada lado. Até H=6,32m, conforme leiante	53,00 m ²
6.3	Execução de muretas no jardim, conforme indicado em leiante e seguindo modelo existente. Alvenaria de tijolos maciços	20,00 m ²
6.4	Execução de mureta no mezanino, conforme indicado em leiante e seguindo modelo existente. Alvenaria de tijolos maciços	3,00 m ²
6.5	Reboco Interno	100,00 m ²
6.6	Reboco Externo	200,00 m ²
7 COPA		
7.1	Instalação de azulejos brancos, 20x20 até o forro, na parede da janela. Inclusive bordas das janelas. Rejuntamento epóxi branco. Guardar uma caixa de azulejos para reserva.	10,00 m ²
7.2	Fornecimento e instalação de balcão de pia (2 portas e 3 gavetas) cor branco e com puxadores cromados, 1,20m.	1,00 Unid.
7.3	Fornecimento e instalação de armário aéreo (2 portas) cor branco e com puxadores cromados	1,00 Unid.
7.4	Tampo e cuba de inox, 1,20m, com acessórios (sifão, ralo, conexões, etc.)	1,00 Unid.
7.5	Torneira de parede móvel, com acessórios. Completa.	1,00 Unid.
8 SANITÁRIOS		
8.1	Instalação de azulejos brancos, 20x20 até o forro. Inclusive bordas das janelas e parte superior das divisórias dos sanitários. Rejuntamento epóxi branco. Guardar uma caixa de azulejos para reserva.	220,00 m ²
8.2	Fornecimento e instalação de tanque de louça com pedestal para ser instalado no sanitário feminino do térreo, com sifão, ralo e conexões hidráulicas. Com torneira metálica	1,00 Unid.
8.3	Bancada em granito, cor cinza andorinha, com vistas (testeira) e espelho de 20cm, fixada com mão francesa e apoiada na alvenaria - conferir medidas no local	5,50 m ²
8.4	Torneira de bancada	7,00 Unid.
8.5	Cuba oval de louça de embutir, cor branco.	7,00 Unid.
8.6	Conexões hidráulicas e sanitárias para pias dos banheiros	7,00 Unid.
8.7	Sifão tipo copo, em metal cromado, para pias dos banheiros	7,00 Unid.
8.8	Revisão completa das instalações hidrossanitárias	4,00 unid.
9 SALA DE AUTOATENDIMENTO		
9.1	Caixilharia fixa de alumínio anodizado cor branca, perfil série 30, piso-teto, para sala de autoatendimento, com vãos para porta detectora de metais, passa objetos e porta de emergência.	65,00 m ²
9.2	Grade em alumínio anodizado cor branca, perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, H=210, espaçamento a cada 12cm	32,00 m ²
9.3	Fornecimento e colocação de vidro liso transparente, esp. 6mm, para caixilharia fixa de alumínio	65,00 m ²
9.4	Passa objetos em acrílico	1,00 Unid.
9.5	Porta em alumínio anodizado cor branca, de abrir, 90x210cm, com ferragens, 2 fechaduras auxiliar tetra-chave (uma delas com acesso apenas pela parte interna da porta) e vidro liso transparente 5mm, com requadro de 3x8 para porta acessível.	1,00 Unid.
9.6	Máscaras Modelo novo, com tampões	5,00 Unid.

Banrisul - 02137

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 1087 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207553



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura

10	PINTURA INTERNA		
10.1	Emassamento de alvenaria e gesso acartonado, no sanitário acessível, com massa acrílica inclusive lixação	15,00	m²
10.2	Tinta epóxi para alvenaria, na parede do sanitário acessível, cor branco. Duas demãos	15,00	m²
10.3	Aplicação de massa corrida, com lixação	100,00	m²
10.4	Acrílica, na cor branca. Paredes e teto. Duas demãos	400,00	m²
10.5	Esmalte sobre madeira com emassamento - portas de madeira, cor cinza	30,00	m²
10.6	Pintura da caixa metálica da Cortina de enrolar, com tinta esmalte, cor Cinza claro. Duas Demãos.	13,00	m²
10.7	Pintura das luminárias metálicas da SAA. Tinta esmalte cinza e substituição dos vidros por acrílico, conforme as luminárias existentes	8,00	m²
11	PINTURA EXTERNA		
11.1	Preparação para pintura, raspagem de tinta solta	400,00	m²
11.2	Aplicação de massa acrílica para exteriores nas fissuras, trincas e buracos	100,00	m²
11.3	Aplicação de selador nas fachadas e muros	1500,00	m²
11.4	Aplicação de tinta acrílica acetinada para exteriores nas cores e locais indicados. Referências: Suvinil "Nevoeiro C160" e "Cinza Espacial D370". Duas Demãos.	1500,00	m²
11.5	Pintura das esquadrias externas, incluindo limpeza e zarcão - Tinta esmalte acetinado, cor cinza médio. Duas Demãos.	70,00	m²
11.6	Pintura dos paracelcos, incluindo fundo antiferruginoso - Tinta esmalte acetinado, cor cinza médio. Duas Demãos.	3,00	m²
12	PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA		
12.1	Recuperação e reinstalação de Pórtico Barisul Eletônico: limpeza, aplicação de antiferruginoso, lixação e pintura	1,00	unid.
12.2	Recuperação e reinstalação de Testeira: limpeza, aplicação de antiferruginoso, lixação e pintura	1,00	Unid.
12.3	Recuperação de Totem: limpeza, aplicação de antiferruginoso, lixação e pintura	1,00	Unid.
12.4	Complemento em "L" na fachada, conforme manual de programação visual externa	1,00	unid.
13	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA		
13.1	P P 5 - ARQ - Placa de Porta em acrílico duas espessuras, em chapa de acrílico azul PANTONE 300 C ; e=7mm, e chapa de acrílico translúcido e=5mm GL GELO 982 translúcido, com fixação com fita dupla face; impressão em adesivo vinil branco, conforme arquivo. dimensões 300x80mm	1,00	unid.
13.2	Adesivo para vidros, conforme Manual de Programação Visual		
13.2.1	A1LP- LOGO PADRÃO. Medidas 120x10cm.	20,00	unid.
13.2.2	A2 AT1 - Medidas 120x10cm. Horário: 10:00 – 15:00	2,00	unid.
13.2.3	A2 SAA1 - Medidas 120x10cm. Horário: Segunda a Sábado das 07:00 – 20:00 / Domingo 08:30-17:00	2,00	unid.
13.2.4	A2PO - PASSA OBJETOS - Medidas 120x10cm.	1,00	unid.
13.2.5	A3 - SIA - Medidas 15x15cm.	1,00	unid.
13.2.6	A4 - SIA CG - Medidas 15x15cm.	1,00	unid.
13.2.7	A6 - PUXE / EMP - Medidas 20 x 5cm.	3,00	unid.
13.3	Adesivo para parede de gesso acartonado da Sala de Autoatendimento. Em vinil.	55,00	m²
13.4	Remanejamento de porta-cartazes da Sala de Autoatendimento	2,00	unid.

Unidade de Contratações e Pagadora – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@barisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207554



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Rio Grande do Sul

14 JARDIM			
14.1	Brita nº2 cinza, para jardim	4,00	m³
14.2	Limitador de grama em PVC, cor preto	19,00	m
14.3	Manta de drenagem - bidim	20,00	m²
14.4	Leiva de grama - conforme tipo de grama do local	5,00	m²
14.5	Remanejamento de vegetação - Buxinhos, conforme leilante	5,00	m²
14.6	Plantação de vegetação - conforme leilante	100,00	unid.
15 DIVERSOS			
15.1	Fornecimento de lona preta para proteção de mobiliário e cobertura durante as obras	300,00	m²
15.2	Transporte de contêineres para destinação de resíduos de calças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, gesso, cerâmicas, etc., produzidos pela construção civil	20,00	m³
15.3	Limpeza permanente da obra	500,00	m²
15.4	Limpeza final da obra	500,00	m²
15.5	Movimentação de mobiliário	2,00	cl
15.6	Montagem do leilante	1,00	cl
III INSTALAÇÕES MECÂNICAS			
1 CLIMATIZAÇÃO			
1.1	Desinstalação de unidade condensadora 36.000 Btu/h	5	unid.
1.2	Reinstalação de unidade condensadora 36.000 Btu/h	5	unid.
1.3	Desinstalação de unidade condensadora 12.000 Btu/h	1	unid.
1.4	Reinstalação de unidade condensadora 12.000 Btu/h	1	unid.
1.5	Cano de cobre Ø 1/4", esp. parede 0,79mm para complemento de linha	1	kg
1.6	Cano de cobre Ø 3/8", esp. parede 0,79mm para complemento de linha	5	kg
1.7	Cano de cobre Ø 1/2", esp. parede 0,79mm para complemento de linha	1	kg
1.8	Cano de cobre Ø 7/8", esp. parede 1,58mm para complemento de linha	22	kg
1.9	Isolamento Borracha Elastomérica Ø1/4"	3	m
1.10	Isolamento Borracha Elastomérica Ø3/8"	20	m
1.11	Isolamento Borracha Elastomérica Ø1/2"	3	m
1.12	Isolamento Borracha Elastomérica Ø7/8"	20	m
1.13	Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas	5	m
1.14	Carga de gás refrigerante adicional	4	kg
1.15	Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras	20	m
1.16	Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre	2	m³
1.17	Canaleta plástica - acabamento das linhas frigoríferas - cor branco.	20	m
1.18	Plataforma metálica para suportar as condensadoras de ar condicionado. Medidas de 8,40 x 1,40 m, confeccionada em tubo 8x8 (3mm espessura), 4x8 (3mm espessura), chapa expandida 3/16 e aço chato 1.1/2 x 3/16, com 11 metros de corrimento em tubo redondo de 1.1/2 pol. (2mm espessura). Prever 8 mãos francesas nas medidas especificadas no projeto. Estrutura deve ter pintura com fundo reparador e 2 demãos de cinza martelado. Medidas devem ser conferidas no local antes da execução.	1	unid.

Barisul - 02137

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 1087, 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900 – Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contracoes_contratos@barisul.com.br

**Atestado registrado
no CREA-RS**

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207555

**CREA-RS**
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
RUA SENE GALO, 150 - PORTO ALEGRE - RS

1.19	Fornecimento de escada extensiva simples, modo cavalete (AxLxP) 264x48,5x214 cm / modo Estendida 498x48,5x11,5 cm, suporta até 100kg	1	unid.
1.20	Exaustor axial de pás fixas, 1500 m ³ /h, 1150 rpm, motor 0,16 cv, 1F, 110/220V equipado com termostato ambiente	1	unid.
1.21	Veneziana indevassável em alumínio com moldura dupla, para retorno do ar em porta. Dim: 500x500 mm fornecida na cor branco.	1	unid.
2	CORTINA METÁLICA		
2.1	Fornecimento e instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 6,20 m x 3,60 m (largura x altura)	22,40	m ²
3	PGDM		
3.1	Fornecimento e instalação da porta detectora de metais, modelo cilíndrica, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm	1	unid.
3.2	Desinstalar PGDM existente. Embalar e identificar as peças, transportar para Bagergs - Canoas. Serviço deverá ser executado por empresa especializada com vistas a preservar a integridade do equipamento para posterior reinstalação na rede.	1	unid.
4	PLATAFORMA ELEVATÓRIA		
4.1	Fornecimento e instalação da plataforma elevatória do tipo enclausurada em estrutura metálica em aço, capacidade mínima de 275 kg de carga, cabine com duas entradas opostas, acionamento hidráulico, três lados panorâmicos, pintada na cor branca, velocidade 6 m/min, três paradas, percurso total 3,95 m, tensão de controle 12 Vcc, adequada à norma ISO 9386. Desinstalar plataforma existente, embalar adequadamente, identificar peças, acondicionar em pallets, transportar até a Bagergs - Canoas - RS, serviço deverá ser executado por empresa especializada com vistas a preservar a integridade do equipamento para posterior reinstalação na rede.	1	unid.

Declaramos ainda que a Empresa supracitada demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e prós condições estabelecidas, não havendo qualquer registro de sinistro ao contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 05 de novembro de 2021.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Maurício Michels Vidarte
CPF 492.201.280-04

Maurício Michels Vidarte-5430
Gerente Executivo

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos

Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS

CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923

Email: Contratacoes_contratos@barrisul.com.br



Atestado registrado
no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 207556



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
R. São João, 101

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ JORGE FOCHI** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JOSÉ JORGE FOCHI**
Registro: **RS116992** RNP: 2201916128
Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 2 -----

Número de ART: **11624678** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 03/12/2021 Baixada em: 02/11/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Contratante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196
Rua: Rua CAPITÃO MONTANHA Nº: 177
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010040

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 538.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA AVENIDA ALTO JACUÍ 707 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NÃO-ME-TOQUE UF: RS CEP: 90010040

Data de Início: 16/07/2020 Conclusão efetiva: 02/11/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - INSTALAÇÕES	04 SPLIT PISO TETO 30.000 BTUS		
1 - INSTALAÇÕES	03 SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS		
2 - INSTALAÇÕES	01 SPLTI BUILT-IN 30.000 BTUS		
3 - INSTALAÇÕES	DUTOS PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR 40M²		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **11532038** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/10/2021 Baixada em: 02/11/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Contratante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067000196
Rua: Rua CAPITÃO MONTANHA Nº: 177
Complemento: Bairro: CENTRO HISTÓRICO
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 90010040

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 39.272,55 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA ALTO JACUI Nº: 707
Complemento: Bairro:
Cidade: NÃO-ME-TOQUE UF: RS CEP: 99470000

Data de Início: 02/11/2020 Conclusão efetiva: 02/11/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CPF/CNPJ: 92702067000196

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - INSTALAÇÕES	SPLIT PISO TETO 30.000 BTUS	4,00	Un
1 - INSTALAÇÕES	SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS	3,00	Un
2 - INSTALAÇÕES	SPLIT BUILT-IN 30.000 BTUS	1,00	Un



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1913685
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

3 - INSTALAÇÕES	DUTOS PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR	40,00	m ²
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
Observações			
As atividades desenvolvidas de obras de lógica não fazem parte desse registro de atestado. A ART n° 11624678 substituiu a ART n° 10929021.			
Informações Complementares			
O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021045105 , está registrado com as CAT's número(s) : 1913683 1913685			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 207923 a 207928 o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1913685

3 de Dezembro de 2021 Hora: 16:43:11

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **REGINALDO DOS SANTOS LOPES** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **REGINALDO DOS SANTOS LOPES**
Registro: **RS060376** RNP: 2211180043
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1 -----

Número de ART: **10822160** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 17/07/2020 Baixada em: 02/11/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Contratante: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A** CPF/CNPJ: 92702067000196
Rua: **Rua CAPITÃO MONTANHA** Nº: 177
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Porto Alegre** UF: **RS** CEP: 90010040

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: **R\$ 538.000,00** Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA ALTO JACUÍ** Nº: 707
Complemento: Bairro:
Cidade: **NÃO-ME-TOQUE** UF: **RS** CEP: 99470000

Data de Início: 16/07/2020 Conclusão efetiva: 02/11/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **PÚBLICO** Código: MPOG:
Proprietário: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A** CPF/CNPJ: 92702067000196

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	320,00	m ²
1 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	320,00	m ²
2 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO 0100081/2020		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

As atividades desenvolvidas de obras de lógica não fazem parte desse registro de atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021045105 , está registrado com as CAT's número(s) :

1913683

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 207923 a 207928 o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1913683

3 de Dezembro de 2021 Hora: 16:40:35

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1913683

ATIVIDADE CONCLUÍDA



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1469375/2021

Atividade concluída

Profissional: **PAULO RICARDO DOS SANTOS DORNELES**
 Registro: RNP: **63099780049**
 Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número do TRT: **BR20200888786** Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/12/2020 Baixada em: 11/01/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:

Contratante: **PHD Construções e Instalações elétricas Ltda** CPF/CNPJ: **22.865.884/0001-80**
 Endereço do contratante: RUA AJAX Nº: 110
 Complemento: Bairro: RUBEM BERTA
 Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 91170470
 Contrato: 315/2020 Celebrado em: 31/08/2020
 Valor do contrato: R\$ 535.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
 Ação institucional: NENHUM
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA Marechal Floriano Nº: 450
 Complemento: Bairro: centro
 Cidade: SÃO JOSÉ DO OURO UF: RS CEP: 99870000
 Data de início: 10/09/2020 Conclusão efetiva: 12/12/2020
 Finalidade: Comercial
 Proprietário: Banco dos Estado do Rio Grande do Sul CPF/CNPJ: 92.702.067/0001-96

Atividade Técnica: **2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1700 - REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 1.000 Obra(s); 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1848 - TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.000 Obra(s);**

Observações

serviços de instalações elétricas e rede logica

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1469375/2021
02/08/2021, 11:34
awyBw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: awyBw



Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT RS

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº BR20200888786

Conselho Regional dos Técnicos Industriais RS

INICIAL

1. Responsável Técnico

PAULO RICARDO DOS SANTOS DORNELES

Título profissional: **TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

RNP: 63099780049

2. Contratante

Contratante: **PHD Construções e Instalações elétricas Ltda**

CPF/CNPJ: 22.865.884/0001-80

RUA AJAX

Nº: 110

Complemento:

Bairro: **RUBEM BERTA**

Cidade: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS**

CEP: 91170470

País: **Brasil**

Telefone: (51) 3898-8717

Email: contato@phdrs.com.br

Contrato: 315/2020

Celebrado em: 31/08/2020

Valor: **R\$ 535.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

Situação: **BAIXA DE TRT**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **11/01/2021**

Data do Atendimento: **04/03/2021**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Serviços de elétrica e rede logica concluidos.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Banco dos Estado do Rio Grande do Sul**

CPF/CNPJ: 92.702.067/0001-96

AVENIDA Marechal Floriano

Nº: 450

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **SÃO JOSÉ DO OURO**

UF: **RS**

CEP: 99870000

Telefone: (51) 3215-4510

Email: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **10/09/2020**

Previsão de término: **12/12/2020**

Finalidade: **Comercial**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO
-> #1700 - REDE LÓGICA

Quantidade

Unidade

1,000

Obra

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1848 - TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,000

Obra

5. Observações

serviços de instalações eletricas e rede logica

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CRT/CFT (Valor Padrão)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Paulo Ricardo dos Santos Dorneles, 11 de Dezembro de 2020
Local data de 2020

Responsável Técnico: **PAULO RICARDO DOS SANTOS DORNELES - CPF: 630.997.800-49**

Contratante: **PHD Construções e Instalações elétricas Ltda - CNPJ: 22.865.884/0001-80**

9. Informações

10. Valor

Valor do TRT: **R\$ 53,68**

Pago em: **11/12/2020**

Nosso Número: **8210222040**

A validade deste TRT pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: cc6x6
Impresso em: 30/07/2021 às 16:12:05 por: , ip: 170.80.236.104

www.cft.org.br atendimento@cft.org.br
Tel: 0800 016 1515

CFT
Conselho Federal dos Técnicos Industriais



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
02/08/2021, 13:37

Chave de Impressão: awyBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 1 folhas



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ JORGE FOCHI** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JOSÉ JORGE FOCHI**
Registro: **RS116992** RNP: 2201916128
Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 2 -----

Número de ART: **11426701** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/08/2021 Baixada em: 25/06/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA CPF/CNPJ: 22865884000180
Rua: Rua AJAX Nº: 110
Complemento: Bairro: RUBEM BERTA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91170470
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 586.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPENDENCIA Nº: 608
Complemento: Bairro:
Cidade: TAPEJARA UF: RS CEP: 99950000

Data de Início: 10/06/2020 Conclusão efetiva: 25/06/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A CPF/CNPJ: 92702067033523

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - INSTALAÇÕES	CLIMATIZAÇÃO		
1 - OBSERVAÇÕES	DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORA 36.000BTH/H		
2 - OBSERVAÇÕES	DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORA 12.000BTH/H		
3 - INSTALAÇÕES	CORTINA MECÂNICA		
4 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÃO DE PORTA DETECTOR DE METAIS (PORTA GIRATÓRIA)		
5 - INSTALAÇÕES	PLATAFORMA ELEVATÓRIA -		
6 - OBSERVAÇÕES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **11427223** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/08/2021 Baixada em: 25/06/2020
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PHD CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA CPF/CNPJ: 22865884000180
Rua: Rua AJAX Nº: 110
Complemento: Bairro: RUBEM BERTA
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91170470
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 29.597,19 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA INDEPENDENCIA Nº: 608
Complemento: Bairro:
Cidade: TAPEJARA UF: RS CEP: 99950000

Data de Início: 10/06/2020 Conclusão efetiva: 25/06/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CPF/CNPJ: 92702067033523

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1912232

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 - OBSERVAÇÕES CONTRATO N° 0100841/2019

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2021042509 , está registrado com as CAT's número(s) :

1912231 1912232

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 207549 a 207556 o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1912232

24 de Novembro de 2021 Hora: 14 : 24 : 18

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul